

**BÁO CÁO**

**Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm  
và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ XDCB 6 tháng cuối năm 2020**  
(*Báo cáo trình bày tại kỳ họp thứ 11 - HĐND thành phố khóa XI*)

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-HĐNĐ ngày 12/6/2020 của Thường trực HĐND thành phố về tổ chức kỳ họp thứ 11 - HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm và một số giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ XDCB 6 tháng cuối năm 2020.

**I. KẾ HOẠCH PHÂN BỐ VỐN VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XDCB 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

**1. Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020:**

Tổng kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020 là 228,600 tỷ đồng (tăng 20,02 % so với cùng kỳ năm 2019), cụ thể:

- Ngân sách tỉnh quản lý: 33,100 tỷ đồng
- Ngân sách thành phố quản lý là 195,50 tỷ đồng (tăng 28,5 % so với cùng kỳ năm 2019), bao gồm:
  - + Vốn XDCB tập trung: 20 tỷ đồng (Trong đó: phân cấp cho phường quản lý 2,80 tỷ đồng).
  - + Vốn thu từ quyền sử dụng đất: 175,500 tỷ đồng.

**2. Tình hình thực hiện XDCB 6 tháng đầu năm 2020**

Trong bối cảnh tiếp tục thắt chặt đầu tư công, công tác đầu tư các công trình xây dựng cơ bản của thành phố gặp một số khó khăn do dịch bệnh Covid 19 và có sự thay đổi các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng làm ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020.

Trước tình hình đó, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt công tác đầu tư XDCB ngay từ đầu năm; chủ yếu tập trung hoàn thành các thủ tục, điều chỉnh dự toán để triển khai thực hiện các dự án khởi công mới, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp và hoàn tất các thủ tục thanh toán khối lượng cho các công trình hoàn thành.

**2.1. Kết quả thực hiện:**

Tổng khối lượng thực hiện và giải ngân KH vốn các công trình XDCB tính đến ngày 20/6/2020 là 13,508 tỷ đồng, đạt 5,91% kế hoạch, trong đó:

- Vốn ngân sách tỉnh quản lý: 3,109 tỷ đồng, đạt 9,39% kế hoạch.

- Vốn ngân sách thành phố: 10,399 tỷ đồng, đạt 5,32% kế hoạch.

*(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)*

- Kế hoạch phân bổ nguồn vốn đối ứng các công trình XHH: UBND thành phố đã ban hành quyết định phân bổ vốn cho các đơn vị ngay từ đầu năm trên cơ sở nhu cầu đề xuất của các đơn vị.

- Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất: Đã tiến hành đấu giá 02 đợt thu được 47,645/146,277 tỷ đồng, đạt 32,6% kế hoạch giao.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025: Cơ bản hoàn thành danh mục dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025, hiện nay các cơ quan chức năng đang tập trung hoàn thiện để trình phê duyệt đảm bảo theo thời gian quy định.

- Công tác chuẩn bị đầu tư: Đã thống nhất danh mục, các đơn vị đã cơ bản hoàn thành lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật đầu tư công năm 2019.

- Kế hoạch đầu tư XD CB năm 2020: các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án đã chủ động triển khai khởi công xây dựng mới một số công trình như: Xây mới trường Nguyễn Trãi; Trụ sở làm việc Ban CHQS phường Đồng Lễ,...

- Công tác GPMB: Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án đã tập trung phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch đề ra.

- Công tác đấu thầu: Đã hoàn thành phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình khởi công mới năm 2020. Tuy nhiên, một số công trình chưa thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu do phải thực hiện điều chỉnh dự toán theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

## **2.2. Một số khó khăn, vướng mắc:**

Ngoài những kết quả nêu trên, công tác đầu tư XD CB 6 tháng đầu năm 2020 còn nhiều vướng mắc, tỷ lệ giải ngân các công trình thấp và tiến độ triển khai các công trình chưa đáp ứng yêu cầu:

- Công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB còn gặp nhiều khó khăn, công tác xác minh nguồn gốc đất chậm; các hộ dân không đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện các công trình dự án.

- Tiến độ triển khai thực hiện công tác GPMB một số công trình chuyển tiếp chưa đảm bảo tiến độ, một số công trình gặp nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được xử lý dứt điểm như: Đường Đình Tiên Hoàng; Đường quanh hồ Trung Chỉ, Phường 5; Đường nối Quốc lộ 9 đến đường Bà Triệu, Phường 4; Đường Đặng Trần Côn (Hùng Vương - Hàm Nghi); Xây dựng CSHT Khu dân cư đường Bà Triệu, Phường 4; Bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với các dự án kết thúc;....

- Đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế toàn xã hội nói chung và ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình nói riêng. Ngoài ra một số đơn vị, nhà thầu xây lắp chưa tập trung huy động các nguồn lực để thi công

dẫn đến tiến độ các công trình bị ảnh hưởng, khối lượng thực hiện và giải ngân thấp như: Xây dựng Kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp quốc lộ 9D, Xây dựng mới trường THCS Nguyễn Trãi, Xây dựng CSHT khu dân cư Đồng Soi (giai đoạn 2), Xây dựng hệ thống đường giao thông thành phố Đông Hà,...

- Nghị định số 68/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có nhiều thay đổi về chi phí, định mức, dự toán công trình dẫn đến việc phải thẩm định lại dự toán mới tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công công trình dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án khởi công mới năm 2020.

- Các công trình XHH thiết chế văn hóa: Hiện nay, một số hạng mục phụ trợ công trình thiết chế văn hóa của các phường chưa được đầu tư. Tuy nhiên, do quá trình rà soát, ban hành không có trong danh mục theo Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 25/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố nên việc bố trí vốn gặp khó khăn.

- Tiến độ thực hiện của các công trình sự nghiệp có tính chất đầu tư còn chậm, đặc biệt là các công trình sự nghiệp giáo dục. Một số công trình đã được phê duyệt từ năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa tiến hành lựa chọn nhà thầu.

- Một số dự án đầu tư đã hết thời gian thực hiện theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đã được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo. Tuy nhiên, các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án chưa có phương án xử lý, cam kết thời gian hoàn thành nên đến nay vẫn chưa được gia hạn thời gian thực hiện; một số dự án vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng kéo dài qua nhiều năm không có tiến triển, mặc dù đã được bố trí kinh phí để thực hiện như công trình: CSHT Khu dân cư phía Tây đường Hùng Vương, Đường Tuệ Tĩnh và CSHT Khu dân cư hai bên tuyến, CSHT Khu dân cư đường Bà Triệu,... nhưng chưa được tái cơ cấu.

## **II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020**

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư XD CB năm 2020, UBND thành phố sẽ tập trung chỉ đạo và yêu cầu các cấp các ngành tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB các dự án (đặc biệt là các dự án được bố trí từ nguồn vốn tỉnh). Các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án phải phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các phường và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình, chủ động báo cáo UBND thành phố các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để giải quyết dứt điểm.

2. Các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn để đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt dự toán các công trình khởi công mới năm 2020 theo quy định tại Nghị định số 68/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ; đối với các công trình đã được phê duyệt điều chỉnh dự toán, yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng mới công trình đảm bảo tiến độ.

3. Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực, máy móc, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công; thực hiện công tác thanh toán khối lượng, giải ngân nguồn vốn đảm bảo theo các mốc thời gian quy định 30/6, 30/9; chủ động đề xuất các phương án để điều chuyển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản hợp lý, đảm bảo hiệu quả nguồn vốn đầu tư.


4. Chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án rà soát, chủ động đề xuất phương án thực hiện, cam kết thời gian hoàn thành đối với các dự án cần gia hạn thời gian thực hiện đồng thời tiến hành tái cơ cấu, kết thúc dự án, lập dự án mới đối với các dự án vướng mắc kéo dài để có phương án đầu tư phù hợp với thực tế.

5. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2020 đảm bảo tiến độ.


6. Chỉ đạo các phòng, ban liên quan kiểm tra, rà soát tổng hợp nhu cầu đầu tư các công trình phụ trợ thiết chế văn hóa chưa được đầu tư trình HĐND thành phố thống nhất bổ sung danh mục để thực hiện.

7. Đối với các công trình sự nghiệp có tính chất đầu tư: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư phải chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn. Đến thời điểm 30/6/2020, dự án sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư nếu chưa triển khai thi công, UBND thành phố sẽ cắt giảm để tập trung nguồn vốn cho các dự án cần thiết khác.


8. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong quá trình triển khai công tác XD CB. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực đầu tư XD CB, thực hiện tốt công tác giám sát đầu tư nhằm góp phần nâng cao vai trò nhận thức cộng đồng trong việc tham gia các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thực hiện nghiêm túc Quy chế số 721/QCPH-UBND-UBNMTTQVN ngày 17/4/2015 giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc phối hợp thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng; góp phần phát hiện ngăn ngừa sai phạm khi thực hiện các hoạt động đầu tư, nhằm tránh lãng phí gây thất thoát vốn Nhà nước.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 6 tháng đầu năm và một số giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ XD CB 6 tháng cuối năm 2020, UBND thành phố kính báo cáo/. 

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- TT. Thành ủy, TT. HĐND thành phố;
- UBNMTTQVN và các đoàn thể thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố khóa XI;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố;
- UBND các phường;
- CVP, PVP, CVVP;
- Lưu: VT. 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Chiến Thắng**

**PHỤ LỤC: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH YÊN DẦU TƯ XDCB ĐẾN 20/6/2020**  
(Kèm theo Báo cáo số: **183** /BC-UBND ngày **25 tháng 6** năm 2020 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư dự án	Tiến độ thực hiện KC-IT	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Khối lượng thực hiện đến ngày 20/6/2020	Giải ngân đến ngày 20/6/2020	Tỷ lệ% giải ngân	Ghi chú
						Tổng cộng	NS; TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP					
	TỔNG CỘNG (A+B)												
A	NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ					1.285.303	305.365	746.211	228.600	13.508	13.508	5,91	
1	Công trình hoàn thành					339.142	62.260	39.325	33.100	3.109	3.109	9,39	
						172.321	5.500	5.500	5.500	0	0	0,00	
1.1	Nhà văn hóa Trung tâm thành phố Đông Hà					5.500	5.500	5.500	5.500	0	0	0,00	NVDP: 4,0 tỷ
2	Công trình chuyển tiếp					166.821	56.760	33.825	24.600	2.684	2.684	10,91	
2.1	Trường tiểu học Phan Bội Châu (hạng mục Nhà 2 tầng)	Ban QLDA DTXD	Phường 2	2762; 30/10/2016	17-19	7.918	5.600	2.318	500	0	0	0,00	XSKT
2.2	Trường THCS Phan Đình Phùng; Hàng mục: Thư viện và sân thể dục thể thao	Ban QLDA	P. Đông Lễ	2971; 31/10/2017	18-20	2.373	1.500	873	500	0	0	0,00	XSKT: 0,5 tỷ
2.3	Trường THCS Nguyễn Trãi	Ban QLDA	Phường 1	2581; 31/10/2018	19-21	25.000	5.000	20.000	3.000	2.450	2.450	81,67	XSKT: 0,5 tỷ
2.4	Xử lý sai lở khẩn cấp bờ sông Hiếu thuộc địa bàn phường Đông Giang, Tp Đông Hà	Ban QLDA DTXD	P. Đông Giang	3434; 12/12/2019		4.866	3.000	1.866	3.000	234	234	7,80	
2.5	Xây dựng hệ thống giao thông thành phố Đông Hà	Ban QLDA DTXD	TP Đông Hà	2825; 04/11/2016	17-19	106.836	29.200	0	13.200	0	0	0,00	NVDP: 4,0 tỷ
2.6	Mở rộng nghĩa trang nhân thành phố Đông Hà	TTPTQĐ	Phường Đ. Lương	2787a; 31/10/2016	17_19	18.428	11.060	7.368	3.000	0	0	0,00	Bs trung hạn
2.7	Hoàn thiện CSHT KDC khu phố 5, phường Đông Thanh, TP Đông Hà	TTPTQĐ	P. Đông Thanh			1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	0,00	Bs trung hạn
3	Công trình khởi công mới					0	0	0	3.000	425	425	14,17	
3.1	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Tp Đông Hà	Ban QLDA DTXD							3.000	425	425	14,17	XSKT: 1,0 tỷ
B	NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ QUẢN LÝ					946.161	243.105	706.886	195.500	10.399	10.399	5,32	
1	NGUỒN VỐN XDCB TẬP TRUNG					52.909	9.500	43.409	20.000	2.916	2.916	14,58	
1	Công trình hoàn thành					15.785	9.500	6.285	2.200	0	0	0,00	
1.1	Trường THCS Trần Hưng Đạo	Ban QLDA DTXD	Phường 1	2763; 30/10/2016	17-19	13.412	8.000	5.412	1.400	0	0	0,00	
1.2	Trường THCS Phan Đình Phùng; Hàng mục: Thư viện và sân thể dục thể thao	Ban QLDA DTXD	Phường Đông Lễ	2971; 31/10/2017	18-20	2.373	1.500	873	800	0	0	0,00	
2	Công trình chuyển tiếp					7.413	0	7.413	3.300	1.434	1.434	43,45	
2.1	Nhà hiệu bộ Trường tiểu học Lê Hồng Phong	Ban QLDA DTXD	Phường Đ. Lương	2541; 30/10/2018	19-20	3.515	0	3.515	1.800	894	894	49,67	

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư dự án	Tiến độ thực hiện KC-HT	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Khối lượng thực hiện đến ngày 20/6/2020	Giải ngân đến ngày 20/6/2020	Tỷ lệ% giải ngân	Ghi chú
						Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP					
2.2	Via hè đường Hàm Nghi (đoạn từ Quốc lộ 9 – Nguyễn Huệ)	Ban QLDA DTXD	Phường 1	2519; 29/10/2018	19-20	1.732	0	1.732	700	540	540	77,14	
2.3	Cắm mốc phân lô các lô đất từ phía Nam cầu sông Hiếu, Phường 3 và khu 3, khu phố 7 phường Đông Thanh	TTPTQB	Phường 3; Phường D Thanh	2561; 31/10/2018	18-20	2.166	0	2.166	800	0	0	0,00	
3	Công trình khởi công mới năm 2020					26.911	0	26.911	11.700	1.201	1.201	10,26	
3.1	Trụ sở làm việc Ban CHQS phường Đông Lễ	BCHQS	Phường Đông Lễ	2243; 20/9/2019	20-21	1.200	0	1.200	600	450	450	75,00	
3.2	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phường 3	Ban QLDA DTXD	Phường 3	2026; 30/8/2019	20-22	5.170	0	5.170	2.100	0	0	0,00	
3.3	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Mầm non Hương Sen	Ban QLDA DTXD	Phường 5	2027; 30/8/2019	20-22	5.900	0	5.900	2.500	351	351	14,04	
3.4	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Tiểu học Hòa Bình	Ban QLDA DTXD	Phường 5	2029; 30/8/2019	20-22	5.170	0	5.170	2.300	0	0	0,00	
3.5	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Mầm non Hương Dương và Công, trường rêu	Ban QLDA DTXD	Phường 1	2028; 30/8/2019	20-22	6.380	0	6.380	2.700	400	400	14,81	
3.6	Điện chiếu sáng đường Nguyễn Thượng Hiền	TTPTCCN- KC&DVCI	Phường 2	2548; 30/10/2019	2020	540	0	540	500	0	0	0,00	
3.7	Xây dựng bia di tích Cầu sắt xóm đỏ và địa điểm tổ chức lễ thả hoa	Phòng VHHT	Đông Thanh	2241; 20/9/2019	20-21	2.551	0	2.551	1.000	0	0	0,00	
4	Phân cấp cho phường quản lý					2.800	0	2.800	2.800	281	281	10,04	
4.1	UBND Phường 1	UBND Phường 1				1.900	0	1.900	1.900	281	281	14,79	
4.2	UBND Phường 5	UBND Phường 5				700	0	700	700	0	0	0,00	
4.3	UBND Phường Đông Lương	UBND P. D.Lương				200	0	200	200	0	0	0,00	
II	NGUỒN VỐN XDCB TỪ QUỸ ĐẤT					873.689	233.605	645.114	175.500	7.483	7.483	4,26	
1	Công trình hoàn thành					31.986	0	31.986	2.000	215	215	10,75	
1.1	XD CSHT Khu dân cư đường Lý Thường Kiệt (Nguyễn Đức-Trần Bình Trong)	TT PTQB	Phường 5	859; 11/5/2017	17-19	17.061	0	17.061	1.000	215	215	21,50	
1.2	Xây dựng CSHT Khu dân cư 2 bên đường Hàn Thuyên, Phường Đông Lễ	Ban QLDA DTXD	Phường Đông Lễ	2429; 30/10/2015	16-18	14.925	0	14.925	1.000	0	0	0,00	
2	Công trình chuyển tiếp					522.117	124.670	402.447	100.300	6.238	6.238	6,22	
2.1	Xử lý các nứ giao thông nguy hiểm tạo cảnh quan đô thị thành phố Đông Hà	Ban QLDA DTXD	TP Đông Hà	914; 14/5/2015	15-17	45.544	45.544	0	4.000	0	0	0,00	

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư dự án	Tiến độ thực hiện KC-HT	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Khối lượng thực hiện đến ngày 20/6/2020	Giải ngân đến ngày 20/6/2020	Tỷ lệ% giải ngân	Ghi chú
						Tổng cộng	NS: TV, tính hỗ trợ	NS: TP					
2.2	Đường quanh hồ Trung Chi, Phường 5	Ban QLDA DTXD	Phường 5	3270; 31/10/2016	17-19	2.813	0	2.813	1.000	0	0	0,00	
2.3	Đường nối Quốc lộ 9 đến đường Bà Triệu, Phường 4	Ban QLDA DTXD	Phường 4	3269; 31/10/2016	17-19	3.997	0	3.997	1.700	0	0	0,00	
2.4	Đường Lai Phước - Tân Vĩnh thành phố Đông Hà	Ban QLDA DTXD	Phường D.Lương	420; 13/2/2018	15-17	21.800	16.752	5.048	4.000	1.112	1.112	27,80	
2.5	Đường nối từ Lê Lợi đến đường nối Công an phường Đông Lương - Quốc lộ 9D và CSHT phía Bắc tuyến	Ban QLDA DTXD	Phường D.Lương	2583; 31/10/2018	19-21	2.887	0	2.887	1.300	148	148	11,38	
2.6	Xây dựng CSHT Khu dân cư 2 bên đường Cồn Cỏ	Ban QLDA DTXD	Phường 2	2428; 30/10/2015	16-18	14.986	0	14.986	300	7	7	2,33	
2.7	XD CSHT Khu dân cư hai bên đường Phạm Hồng Thái	Ban QLDA DTXD	Phường D.Lương	3214; 28/10/2016	17-19	14.432	0	14.432	4.500	0	0	0,00	
2.8	Đường Lê Lợi kéo dài đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Quốc lộ 9D và XD CSHT khu dân cư hai bên tuyến	Ban QLDA DTXD	Phường D.Lương	919; 14/5/2015	15-18	61.865	47.232	14.633	3.500	552	552	15,77	
2.9	XD CSHT khu dân cư khu phố Tây Trì, phường 1	Ban QLDA DTXD	Phường 1	1151; 26/6/2015	15-17	37.827	0	37.827	7.500	314	314	4,19	
2.10	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khoa Bảo, Phường 3	Ban QLDA DTXD	Phường 3	619; 26/3/2019	16-20	17.686	0	17.686	4.500	0	0	0,00	
2.11	XD CSHT Khu dân cư đường Bà Triệu, phường 4	Ban QLDA DTXD	Phường 4	3225; 31/10/2016	17-19	14.999	0	14.999	3.000	0	0	0,00	
2.12	Xây dựng CSHT khu dân cư đường Đặng Dung (gđ 2)	Ban QLDA DTXD	Phường 2	3260; 31/10/2016	17-19	14.942	0	14.942	1.000	0	0	0,00	
2.13	Đường Đình Tiên Hoàng, Phường 1 (đoạn từ đường Phan Bội Châu đến đường Tạ Quang Bửu)	Ban QLDA DTXD	Phường 1	2266; 30/10/2017	18-19	4.998	0	4.998	3.000	0	0	0,00	
2.14	Xây dựng CSHT khu dân cư đường Đặng Dung (gđ 3)	Ban QLDA DTXD	Phường 2	2261; 30/10/2017	18-20	21.369	0	21.369	7.500	2.573	2.573	34,31	
2.15	Xây dựng CSHT Khu dân cư đường Cồn Cỏ (gđ đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	Phường 2	2262; 30/10/2017	18-20	14.996	0	14.996	4.000	1.518	1.518	37,95	
2.16	Xây dựng CSHT KDC khu phố 1A, phường Đông Lễ	Ban QLDA DTXD	Đông Lễ	2264; 30/10/2017	18-20	8.048	0	8.048	5.000	0	0	0,00	
2.17	Xây dựng CSHT Khu dân cư tuyến đường dọc số 3 giao tuyến quy hoạch số 4 thuộc khu tái định cư đường Trần Nguyên Hân	Ban QLDA DTXD	Phường D.Giang	2263; 30/10/2017	18-20	5.908	0	5.908	1.000	0	0	0,00	

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư dự án	Tiến độ thực hiện KC-HT	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Khối lượng thực hiện đến ngày 20/6/2020	Giải ngân đến ngày 20/6/2020	Tỷ lệ% giải ngân	Ghi chú
						Tổng cộng	NS: TVV, tính hỗ trợ	NS: TP					
2.18	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Đông Kênh N2	Ban QLDA DTXD	Phường 2, Phường D.Lê	2077, 06/9/2018	18-20	37.883	0	37.883	6.300	0	0	0,00	
2.19	Xây dựng mới Trường THCS Nguyễn Trãi	Ban QLDA DTXD	Phường 1	2581, 31/10/2018	19-21	25.000	5.000	25.000	10.000	0	0	0,00	
2.20	Đường kèp hai bên cầu Vượt Đông Hà	Ban QLDA DTXD	Phường 1	2517, 29/10/2018	19-21	10.592	0	10.592	5.000	14	14	0,28	
2.21	Hoàn thiện hệ thống thoát nước ADB (đầu nối cầu Bàn đường Trường Chinh; đường Lê Văn Hưu đến cầu vượt; đường Hùng Vương đến kết 17 Lê Thié Hiếu)	Ban QLDA DTXD	Phường 1	2558, 30/10/2018	19-21	5.336	0	5.336	2.000	0	0	0,00	
2.22	XD CSHT khu dân cư Đông Soi, Phường 3	TTPTQB	Phường 3	131, 17/01/2018	16-18	21.010	1.400	19.610	1.500	0	0	0,00	
2.23	Xây dựng CSHT Khu dân cư Đông Soi (giai đoạn 2)	TTPTQB	Phường 3	2299, 31/10/2017	18-20	22.283	0	22.283	8.000	0	0	0,00	
2.24	XD CSHT khu tái định cư Bắc sông Hiếu	TTPTQB	Phường D. Thanh	1199, 27/9/2011	12_16	66.160	8.742	57.418	7.000	0	0	0,00	
2.25	Xây dựng CSHT KDC đường Thanh Niên, phường Đông Giang (gđ 2)	TTPTQB	Phường D. Giang	3228, 31/10/2016	17-19	14.998	0	14.998	2.300	0	0	0,00	
2.26	Xây dựng CSHT Khu dân cư Thương Bình cũ, Phường 3	TTPTQB	Phường 3	2227, 30/10/2015	16-18	7.274	0	7.274	500	0	0	0,00	
2.27	Bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với các dự án kết thúc	TTPTQB	TP Đông Hà	2566, 31/10/2018	19-20	2.484	0	2.484	900	0	0	0,00	
3	Công trình khởi công mới					137.010	0	137.010	47.200	769	769	1,63	
3.1	Nâng cấp đường Trần Hoàn	Ban QLDA DTXD	Phường D. Giang	2507, 18/10/2019	20-21	4.935	0	4.935	3.000	262	262	8,73	
3.2	Xây dựng CSHT Khu dân cư hai bên đường Hàn Thuyên (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	Đông Lễ	2025, 30/8/2019	20-22	21.000	0	21.000	7.000	0	0	0,00	
3.3	Xây dựng CSHT Khu tái định cư Phường 3	Ban QLDA DTXD	Phường 3	2204, 20/9/2019	20-22	18.600	0	18.600	7.000	0	0	0,00	
3.4	Xây dựng CSHT Khu dân cư Đặng Dung (giai đoạn 4)	Ban QLDA DTXD	Phường 2	2205, 20/9/2019	20-22	12.866	0	12.866	6.000	331	331	5,52	
3.5	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khoa Bảo (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	Phường 3	2030, 30/8/2019	20-22	25.000	0	25.000	7.000	176	176	2,51	
3.6	Xây dựng CSHT phục vụ sản xuất và di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trong khu dân cư trên địa bàn thành phố	TTPTCCN-KC&DVCI	Phường 4	2208, 20/9/2019	20-22	6.059	0	6.059	3.000	0	0	0,00	

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư dự án	Tiến độ thực hiện KC-HT	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Khối lượng thực hiện đến ngày 20/6/2020	Giải ngân đến ngày 20/6/2020	Tỷ lệ % giải ngân	Ghi chú
						Tổng cộng	NS-TW, tỉnh hỗ trợ	NS-TP					
3.7	Xây dựng CSHT mở rộng khu dân cư đường Thanh Niên	TTPQB	Phường D. Giang	2207, 20/9/2019	20-22	35.950	0	35.950	7.700	0	0	0,00	
3.8	Xây dựng CSHT Khu đất là khu phố 5, phường Đồng Thanh	TTPQB	Phường B. Thanh	2206, 20/9/2019	20-22	6.700	0	6.700	3.500	0	0	0,00	
3.9	Via hè đường Tôn Thất Thuuyết (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Du)	Ban QLDA DTXD	Phường 5	2235, 20/9/2019	20-22	5.900	0	5.900	3.000	0	0	0,00	
4	Hỗ trợ XD các công trình văn hóa theo NQ số 05/2009/NQ-HĐND tỉnh và NQ số 08/2018/NQ-HĐND thành phố								2.000		0		
4.1	Chưa phân bổ								1.510				
4.2	Phân bổ đợt 1								490				
a	Trà nọ khối lượng hoàn thành								40				
1	Nhà văn hóa Khu phố 2, Phường 2, thành phố Đông Hà								14				
2	Nhà văn hóa Khu phố 6, Phường 2, thành phố Đông Hà								26				
b	Khởi công mới								450				
1	Sân bê tông Nhà văn hóa Khu phố 1, phường Đông Lễ								20				
2	Cổng, tường rào Nhà văn hóa Khu phố 9, phường Đông Lễ								390				
3	Sân bê tông, nhà vệ sinh Nhà văn hóa Khu phố 1, phường Đông Giang								40				
5	Quyết toán công trình hoàn thành								2.000				
6	Đổi ứng xã hội hoá (Vía hè + Điện chiếu sáng + Cây xanh+ Thoát nước)								1.500				
6.1	Trà nọ khối lượng hoàn thành								92				
6.1.1	UBND Phường 1								92				
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường 1 năm 2018 (đợt 2)								42				
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường 1 năm 2019 (đợt 3)								50				
6.2	Khởi công mới								1.408				
6.2.1	UBND Phường 1								150				
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường 1 năm 2020								50				
	XHH XD hệ thống thoát nước KDC Phường 1 năm 2020								100				
6.2.2	UBND Phường 2								200				
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường 2 năm 2020								100				
	XHH XD hệ thống thoát nước KDC Phường 2 năm 2020								100				
6.2.3	UBND Phường 3								200				
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường 3 năm 2020								100				
	XHH XD hệ thống thoát nước KDC Phường 3 năm 2020								100				
6.2.4	UBND Phường 4								50				
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường 4 năm 2020								50				
6.2.5	UBND Phường 5								200				
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường 5 năm 2020								100				

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư dự án	Tiến độ thực hiện KC-NT	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Khối lượng thực hiện đến ngày 20/6/2020	Giải ngân đến ngày 20/6/2020	Tỷ lệ% giải ngân	Ghi chú
						Tổng cộng	NS-TV, tính hồ trợ	NSTP					
	XHH XD hệ thống thoát nước KDC Phường 5 năm 2020								100				
6.2.6	UBND phường Đông Lễ								150				
	XHH XD điện chiếu sáng KDC phường Đông Lễ năm 2020								50				
	XHH XD hệ thống thoát nước KDC Phường Đông Lễ năm 2020								100				
6.2.7	UBND phường Đông Thanh								150				
	XHH XD điện chiếu sáng KDC phường Đông Thanh năm 2020								100				
	XHH XD hệ thống thoát nước KDC phường Đông Thanh năm 2020								50				
6.2.8	UBND phường Đông Lương								100				
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường Đông Lương năm 2020								100				
6.2.9	UBND phường Đông Giang								208				
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường Đông Giang năm 2020								108				
	XHH XD hệ thống thoát nước KDC Phường Đông Giang năm 2020								100				
7	Đổi ứng các công trình theo chủ trương đầu tư của Tỉnh					178.576	108.935	69.671	17.500	261	261		
7.1	Xây dựng hệ thống giao thông thành phố Đông Hà (05 tuyến)	Ban QLDA DTXD	TP Đông Hà			27.017	600	26.447	6.000	256	256		
	Thường Nguyễn Trãi nối dài (Quố 9 - Trãi Bình Trọng)	Ban QLDA DTXD	Phường 3			14.031	600	13.461	0		0		
	Thường Trần Côn (Thung Vương - Hàm Nghi)	Ban QLDA DTXD	Phường 5			12.986	0	12.986	6.000	256	256		
7.2	Xây dựng hệ thống giao thông thành phố Đông Hà (14 tuyến)	Ban QLDA DTXD	TP Đông Hà	2825, 04/11/2016	16-20	82.275	82.275	0	4.000		0		
7.3	Xây dựng kết cấu hạ tầng Cúm CN đường 9D (giai đoạn 1)	Ban QLDA DTXD	Phường 4	1846, 14/10/2013	14-20	50.856	15.000	35.856	5.000	5	5		
7.4	Mở rộng nghĩa trang nhân phố Đông Hà	TTPTQĐ	Phường Đ. Lương	2787a, 31/10/2016	17_19	18.428	11.060	7.368	2.500		0		
8	BTH giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2020					0	0	0	1.000				
8.1	Kiến cổ hóa giao thông Phường 1								40				
8.2	Kiến cổ hóa giao thông Phường 2								100				
8.3	Kiến cổ hóa giao thông Phường 3								100				
8.4	Kiến cổ hóa giao thông Phường 4								15				

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư dự án	Tiến độ thực hiện KC-HT	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Khối lượng thực hiện đến ngày 20/6/2020	Giải ngân đến ngày 20/6/2020	Tỷ lệ% giải ngân	Ghi chú
						Tổng cộng	NS: TVV, tính hỗ trợ	NSTP					
8.5	Kiến cổ hóa giao thông Phường 5								100				
8.6	Kiến cổ hóa giao thông phường Đồng Thanh								150				
8.7	Kiến cổ hóa giao thông phường Đồng Giang								200				
8.8	Kiến cổ hóa giao thông phường Đồng Lễ								100				
8.9	Kiến cổ hóa giao thông phường Đồng Lương								195				
9	Vốn chuẩn bị đầu tư (CB KHDT công trung hạn 2021-2025)					2.000	0	2.000	2.000				

2