

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch đầu tư công năm 2021, UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

1. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đã phân bổ là 215.843 triệu đồng.

Trong đó:

- Ngân sách tỉnh quản lý: 23.250 triệu đồng.

Nguồn vốn kéo dài từ năm 2020 chuyển sang: 18.550 triệu đồng (Hạng mục đền bù GPMB dự án Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu 12.776 triệu đồng; dự án Xây dựng hệ thống đường giao thông thành phố Đông Hà 3.509 triệu đồng; dự án Xây dựng CSHT Khu TĐC đường Trần Bình Trọng 1.800 triệu đồng; dự án Nhà văn hóa trung tâm thành phố 365 triệu đồng; dự án Nhà hiệu bộ trường TH Hàm Nghi: 100 triệu đồng); Kế hoạch vốn bố trí năm 2021: 4.700 triệu đồng (từ nguồn Xổ số kiến thiết cho 02 công trình: Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố: 2.700 triệu đồng và Nhà hiệu bộ trường TH Hàm Nghi: 2.000 triệu đồng).

- Ngân sách thành phố quản lý là: 192.593 triệu đồng.

Nguồn vốn kéo dài từ năm 2020 chuyển sang: 9.193 triệu đồng; Kế hoạch vốn bố trí năm 2021: 183.400 triệu đồng (Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND thành phố về kế hoạch đầu tư công năm 2021).

2. Tình hình thực hiện và kết quả giải ngân

Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội nói chung, công tác đầu tư công nói riêng. Trước tình hình đó, UBND thành phố xác định thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND thành phố về kế hoạch đầu tư công năm 2021, ngày 25/12/2020 UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2952/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt nhiều giải pháp để đẩy

nhanh tiến độ thực hiện; trong đó yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư phải hoàn thành các thủ tục, hoàn thiện công tác GPMB để triển khai thi công các dự án khởi công mới, tiếp tục đôn đốc tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, thực hiện thanh toán khối lượng cho các công trình hoàn thành.

Quá trình thực hiện, lãnh đạo UBND thành phố đã làm việc với Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án đã cơ bản hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu các công trình khởi công mới năm 2021, chủ động triển khai khởi công xây dựng mới một số công trình như: Vía hè đường Phan Huy Chú, Nhà đa năng trường THCS Hiếu Giang, Nhà đa năng và 06 phòng học bộ môn trường TH&THCS Phường 3,... đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện để lựa chọn nhà thầu, khởi công mới 02 công trình trọng điểm là Trung tâm hành chính thành phố Đông Hà và đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2); tập trung phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch đề ra.

Mặc dù kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đã có những chuyển biến tích cực, nhưng kết quả giải ngân nguồn vốn vẫn chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra. Tổng khối lượng thực hiện và giải ngân KH vốn các công trình XD CB tính đến ngày 30/6/2021 là 54.849 triệu đồng, đạt 25,41% kế hoạch, trong đó:

- Vốn ngân sách tỉnh quản lý: 2.727 triệu đồng, đạt 11,73% kế hoạch.
- Vốn ngân sách thành phố: 52.122 triệu đồng, đạt 27,06% kế hoạch.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

Bên cạnh nhiệm vụ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục cập nhật hoàn chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, đến nay đã được HĐND thành phố cho ý kiến lần 1 tại Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 16/12/2020. Trên cơ sở các Nghị quyết của HĐND tỉnh, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn cập nhật, hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thành phố trình HĐND thành phố cho ý kiến lần 2. Chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, lập chủ trương đầu tư (14 dự án) theo danh mục được UBND tỉnh giao; chỉ đạo các đơn vị khẩn trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 17 dự án đã được HĐND thành phố thống nhất danh mục trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công năm 2019.

3. Một số khó khăn, vướng mắc

Ngoài những kết quả nêu trên, công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm 2021 gặp một số khó khăn, vướng mắc, tỷ lệ giải ngân các công trình còn thấp, tiến độ triển khai một số công trình chưa đáp ứng yêu cầu, cụ thể:

- Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý đạt thấp, chủ yếu do nguồn vốn kéo dài từ năm 2020 chuyển sang để tiếp tục thực hiện bồi thường GPMB dự án Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu 11.776 triệu đồng, nhưng đến nay còn gặp nhiều vướng mắc; nguồn vốn được bố trí kế hoạch vốn năm 2021 từ nguồn thu xổ số kiến thiết chưa đảm bảo để giải ngân.

- Công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB còn gặp nhiều khó khăn, công tác xác định nguồn gốc đất còn chậm; các hộ dân không đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Tiến độ triển khai thực hiện công tác GPMB một số công trình chuyển tiếp quá chậm, một số công trình gặp nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài chưa được xử lý dứt điểm, tỷ lệ giải ngân quá thấp như: Đường quanh hồ Trung Chi, Phường 5; Đường nối Quốc lộ 9 đến đường Bà Triệu, Phường 4; Đường Đặng Trần Côn (Hùng Vương - Hàm Nghi); Xây dựng CSHT Khu dân cư đường Bà Triệu, Phường 4,... Bên cạnh đó, giá đất trên địa bàn biến động tăng khá cao đã ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng.

- Việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 lần thứ 4 đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công, tiến độ GPMB và giải ngân các công trình. Quá trình triển khai thực hiện các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án chưa thực sự quyết tâm, quyết liệt, chưa làm hết trách nhiệm; một số chủ đầu tư, quản lý dự án có tâm lý ngại giải ngân nhiều lần, dồn khối lượng hoàn thành và thực hiện giải ngân vào thời điểm cuối năm. Ngoài ra, một số đơn vị nhà thầu xây lắp chưa tập trung huy động các nguồn lực để thi công dẫn đến tiến độ các công trình bị ảnh hưởng, khối lượng thực hiện và giải ngân thấp.

- Khối lượng tạm ứng vốn và nguồn vốn kéo dài từ năm 2020 khá lớn, nên những tháng đầu năm các chủ đầu tư, quản lý dự án phải tập trung thực hiện và giải ngân đã ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn kế hoạch năm 2021.

- Bên cạnh đó, giá vật tư, vật liệu, nhiên liệu trong thời gian qua tăng cao (cát sỏi, đất đắp, xăng dầu,...), đặc biệt là thép xây dựng tăng giá cao đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình; tình trạng khan hiếm mỏ đất đắp, ảnh hưởng lớn đến tiến độ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng (khu dân cư, khu đô thị) khai thác quỹ đất trên địa bàn thành phố.

- Hiện nay một số dự án trọng điểm như Trung tâm hành chính thành phố Đông Hà, đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2), đường Nguyễn Trãi nối dài (đoạn từ Quốc lộ 9 đến đường Trần Bình Trọng),... đã được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bố trí vốn tuy nhiên đến nay vẫn chưa có Quyết định phân bổ vốn của UBND tỉnh do vậy chưa đủ cơ sở để triển khai các bước tiếp theo.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Để phân đầu hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2021, UBND thành phố sẽ tập trung chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 theo tinh thần Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 31/3/2021, Công văn số 1733/UBND-CN ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ và thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2021. Nâng cao trách nhiệm đối với các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, có các biện pháp xử lý đối với các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án giải ngân không đảm bảo kế hoạch.

2. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB các dự án (đặc biệt là các dự án được bố trí từ nguồn vốn tỉnh). Các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án phải phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các phường và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình, chủ động báo cáo UBND thành phố các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để giải quyết dứt điểm.

3. Tiếp tục báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm phân bổ nguồn vốn đối với các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ (đường Trần Nguyên Hãn giai đoạn 2, đường Nguyễn Trãi,...). Tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ GPMB công trình đường Trần Nguyên Hãn giai đoạn 2

4. Các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực, máy móc, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công; thực hiện công tác thanh toán khối lượng, giải ngân nguồn vốn đảm bảo theo các mốc thời gian quy định 30/9 và 30/11; chủ động đề xuất các phương án để điều chuyển nguồn vốn đầu tư công hợp lý; đảm bảo đến thời điểm 31/12/2021 giải ngân 100% nguồn vốn theo kế hoạch.

5. Chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án rà soát, chủ động đề xuất phương án thực hiện, cam kết thời gian hoàn thành đối với các dự án cần gia hạn thời gian thực hiện, đồng thời tiến hành tái cơ cấu, kết thúc dự án, lập dự án mới đối với các dự án vướng mắc kéo dài để có phương án đầu tư phù hợp với thực tế.

6. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 đảm bảo tiến độ.

7. Các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án chủ động rà soát, đề xuất bổ sung nguồn vốn đối với các công trình dự án có khối lượng hoàn thành để trình HĐND thành phố phương án bổ sung từ nguồn vượt thu đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 và năm 2020 chuyển nhiệm vụ sang năm 2021 sử dụng và quyết toán. Rà soát đề xuất nhu cầu nguồn vốn đối với các công trình trọng điểm, trình HĐND thành phố thống nhất bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 nhằm giảm áp lực cân đối cho năm sau.

8. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong quá trình triển khai công tác đầu tư công. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực đầu tư công, thực hiện tốt công tác giám sát đầu tư nhằm góp phần nâng cao vai trò nhận thức


cộng đồng trong việc tham gia các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thực hiện nghiêm túc Quy chế số 721/QCPIH-UBND-UBMTTQVN ngày 17/4/2015 giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc phối hợp thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng; góp phần phát hiện ngăn ngừa sai phạm khi thực hiện các hoạt động đầu tư, nhằm tránh lãng phí gây thất thoát vốn Nhà nước.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và một số giải pháp trọng tâm để thực hiện hoàn thành công tác đầu tư công 6 tháng cuối năm 2021, UBND thành phố kính báo cáo/. *ph*

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBMTTQVN và các đoàn thể thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố khoá XII;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố;
- UBND các phường;
- CVP, PVP, CVVP;
- Lưu: VT, *ph*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng

PHỤ LỤC: TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số 8/BC-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố Đồng Hới)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2021	Đã giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân (%)
					Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
	TỔNG CỘNG				1.325.317	378.543	946.452	215.843	54.849	25,41
	NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ (1+2)				12.845	11.145	1.500	23.250	2.727	11,73
1	NGUỒN CHUYÊN NHIỆM VỤ CHI TỬ NĂM 2020 SANG NĂM 2021							18.550	1.584	8,54
2	NGUỒN THU XỔ SỞ KIẾN THIẾT				12.845	11.145	1.500	4.700	1.143	24,32
2.1	Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Đồng Hới	UBND TP Đồng Hới	Phường Đ. Thanh	2997; 31/10/2019	8.500	7.000	1.500	2.700	956	35,41
2.2	Nhà Hiệu bộ trường Tiểu học Hàm Nghi	Tường TH Hàm Nghi	Phường S	3005; 30/12/2020	4.345	4.145	0	2.000	187	9,35
	NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ QUẢN LÝ				1.312.472	367.398	944.952	192.593	52.122	27,06
1	VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP ĐỘI				38.406	5.000	33.406	7.900	2.856	36,15
1	Công trình hoàn thành trong năm 2020				37.071	5.000	32.071	6.565	2.643	40,25

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2021	Đã giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân (%)
					Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
1.1	Cắm mốc phân lô các lô đất lệ phía Nam cầu sông Hiếu, Phường 3 và khu 3, khu phố 7 phường Đông Thành	TTPTQĐ	Phường 3: Phường D.Thanh	2561; 31/10/2018	2.166	0	2.166	400	29	7.25
1.2	Xây dựng CSHT Khu dân cư tuyến đường dọc số 3 giao tuyến quy hoạch số 4 thuộc khu tái định cư đường Trần Nguyễn Hân	Ban QLDA DTXD	Phường D.Giang	2263; 30/10/2017	5.908	0	5.908	810	5	0.57
1.3	Xây dựng mới Trường THCS Nguyễn Trãi	Ban QLDA DTXD	Phường 1	2581; 31/10/2018	25.000	5.000	20.000	3.655	2.609	71,38
1.4	Đường nối Quốc lộ 9 đến đường Bà Triệu, Phường 4	Ban QLDA DTXD	Phường 4	3269; 31/10/2016	3.997	0	3.997	1.700	0	0.00
2	Phân cấp cho phường quản lý				1.335	0	1.335	1.335	213	15,96
2.1	UBND Phường 1	UBND Phường 1			1.050	0	1.050	1.050	213	20,29
2.2	UBND Phường Đông Lương	UBND P. D.Lương			285	0	285	285	0	0,00
II	NGUỒN VỐN XDCB TỰ QUỸ ĐẤT				1.274.066	362.398	911.546	184.693	49.266	26,67
I	Công trình hoàn thành trong năm 2020				7.274	0	7.274	500	196	39,20
1.1	Xây dựng CSHT Khu dân cư Thương Bình cũ, Phường 3	TTPTQĐ	Phường 3	2227; 30/10/2015	7.274	0	7.274	500	196	39,20

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2021	Đã giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân (%)
					Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
2	Công trình chuyển qua giai đoạn sau (2021-2025)				563.413	99.923	463.490	74.500	23.957	32,16
2.1	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phường 3	Ban QLDA DTXD	Phường 3	2525; 30/10/2019	4.755	0	4.755	1.400	1.216	86,86
2.2	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Mầm non Hương Sen	Ban QLDA DTXD	Phường 5	725; 29/4/2020	5.404	0	5.404	1.100	328	29,82
2.3	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Tiểu học Hòa Bình	Ban QLDA DTXD	Phường 5	2570; 31/10/2019	5.161	0	5.161	1.400	1.300	92,86
2.4	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Mầm non Hương Dương và Công, tương rào	Ban QLDA DTXD	Phường 1	2519; 30/10/2019	6.129	0	6.129	2.000	1.450	72,50
2.5	Xây dựng bia di tích Cầu sắt xóm dò và địa điểm tổ chức lễ thả hoa	Phòng VH-TT	Đông Thanh	2241; 20/9/2019	2.551	0	2.551	1.500	950	63,33
2.6	Xây dựng CSHT Khu dân cư hai bên đường Hàn Thuyên (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	Đông Lễ	2025; 30/8/2019	21.000	0	21.000	3.650	3	0,08
2.7	Xây dựng CSHT Khu tái định cư Phường 3	Ban QLDA DTXD	Phường 3	2204; 20/9/2019	18.600	0	18.600	6.500	81	1,25
2.8	Xây dựng CSHT Khu dân cư Đặng Dung (giai đoạn 4)	Ban QLDA DTXD	Phường 2	2205; 20/9/2019	12.866	0	12.866	2.000	882	44,10
2.9	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khóa Báo (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	Phường 3	2030; 30/8/2019	25.000	0	25.000	4.000	2.500	62,50
2.10	Xây dựng CSHT phục vụ sản xuất và di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trong khu dân cư trên địa bàn thành phố	TTP/TCN-KC&DVCI	Phường 4	2208; 20/9/2019	6.059	0	6.059	2.000	0	0,00

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Địa điểm xây dựng	Quyết định dầu từ dự án	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2021	Đã giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân (%)
					Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
2.11	Xây dựng CSHT mở rộng khu dân cư đường Thanh Niên	TTPTQĐ	Phường D. Giang	2207; 20/9/2019	35.950	0	35.950	8.000	285	3,56
2.12	Xây dựng CSHT Khu đất lè khu phố 5, phường Đông Thanh	TTPTQĐ	Phường D. Thanh	2206; 20/9/2019	6.700	0	6.700	2.500	46	1,84
2.13	Via hè đường Tôn Thất Thuyết (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Du)	Ban QLDA DTXD	Phường 5	2235; 20/9/2019	5.900	0	5.900	1.500	925	61,67
2.14	XĐ CSHT khu dân cư khu phố Tây Trì, phường 1	Ban QLDA DTXD	Phường 1	1151; 26/6/2015	37.827	0	37.827	5.000	2.370	47,40
2.15	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khoa Bảo, Phường 3	Ban QLDA DTXD	Phường 3	619; 26/3/2019	17.686	0	17.686	500	0	0,00
2.16	XĐ CSHT Khu dân cư đường Bà Triệu, phường 4	Ban QLDA DTXD	Phường 4	3225; 31/10/2016	14.999	0	14.999	3.000	0	0,00
2.17	Xây dựng CSHT khu dân cư phía Đông Kênh N2	Ban QLDA DTXD	Phường 2; Phường D.Lê	2077; 06/9/2018	37.883	0	37.883	4.000	2.308	57,70
2.18	Xây dựng CSHT khu dân cư Đông Soi (giai đoạn 2)	TTPTQĐ	Phường 3	2290; 31/10/2017	22.283	0	22.283	5.000	1.050	21,00
2.19	Xây dựng CSHT khu dân cư Đông Soi (giai đoạn 1)	TTPTQĐ	Phường 3	131; 17/01/2018	21.009	0	21.009	1.000	0	0,00
2.20	Xây dựng CSHT KDC đường Thanh Niên, phường Đông Giang (gđ 2)	TTPTQĐ	Phường D. Giang	3228; 31/10/2016	14.998	0	14.998	500	0	0,00
2.21	Xây dựng CSHT khu dân cư dãy 2 đường Khoa Bảo và đường Thanh Cổ	TTPTQĐ	Phường 3	1395; 26/10/2012	25.062	0	25.062	500	50	10,00

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2021	Đã giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân (%)
					Tổng cộng	NS, TW, tỉnh hỗ trợ	NSSTP			
2.22	Đường quanh hồ Trung Chi, Phường 5	Ban QLDA DTXD	Phường 5	3270; 31/10/2016	2.813	0	2.813	500	0	0.00
2.23	Xử lý sắt lơ khẩn cấp bờ sông Hiếu thuộc địa bàn phường Đông Giang, Tp Đông Hà	Ban QLDA DTXD	Phường D. Giang	3434; 12/12/2019	4.886	3.000	1.886	1.500	0	0.00
2.24	Xây dựng CSHT KDC khu phố 1A, phường Đông Lễ	Ban QLDA DTXD	Phường D. Lễ	2264; 30/10/2017	8.048	0	8.048	1.000	6	0.60
2.25	Hoàn thiện CSHT KDC khu phố 5, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà	TPPTQĐ	Phường D. Thanh	2985; 31/10/2017	4.334	3.400	934	600	59	9.83
2.26	Đường Kẹp hai bên cầu vượt Đông Hà	Ban QLDA DTXD	Phường 5	2517; 39/10/2018	10.592	0	10.592	2.000	0	0.00
2.27	Hệ thống tiêu úng Đông Lương - Đông Lễ, thành phố Đông Hà	Ban QLDA DTXD	Phường D. Lương; Phường D. Lễ	2724; 02/12/2020	10.626	7.480	3.146	3.000	119	3.97
2.28	Xây dựng CSHT khu tái định cư Bắc Sông Hiếu	TPPTQĐ	Phường D. Thanh	1190; 27/9/2011	66.160	0	66.160	3.000	3.000	100.00
2.29	Hệ thống thoát nước tiêu úng cho vùng sản xuất lúa phía Tây đường sắt Bắc - Nam thuộc khu phố 3, Phường Đông Thanh	TPPTQĐ	Phường D. Thanh	2223; 12/10/2020	924	0	924	850	29	3.41
2.30	Xử lý các nút giao thông nguy hiểm, tạo cảnh quan thành phố Đông Hà	Ban QLDA DTXD	Các phường	914; 14/5/2015	45.544	38.811	6.733	4.000	4.000	100.00

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2021	Đã giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân (%)
					Tổng cộng	NS, TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
2.31	Đường Lê Lợi kéo dài đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Quốc lộ 9D và XD CSHT Khu dân cư hai bên tuyến	Ban QLDA DTXD	Phường Đông Lương	910; 14/5/2015	61.664	47.232	14.432	1.000	1.000	100,00
3	Hỗ trợ XD các công trình văn hóa theo NQ số 05/2009/NQ-HĐND tỉnh và NQ số 18/2018/NQ-HĐND thành phố							1.000	273	27,30
4	Quyết toán công trình hoàn thành							4.000	168	4,20
5	Đổi ứng xã hội hoá (Vĩa hè + Điện chiếu sáng + Thoát nước)							1.000	0	0,00
6	BTH giao thông trên địa bàn thành phố							1.000	0	0,00
7	Đổi ứng các công trình theo chủ trương đầu tư của Tỉnh				170.618	106.475	64.143	11.500	592	5,15
7.1	Đường Đặng Trần Côn (Hưng Vương - Hàm Nghi)	Ban QLDA DTXD	Phường 5		12.986	0	12.986	4.000	490	12,25
7.2	Xây dựng kết cấu hạ tầng Cùm CN đường 9D (giai đoạn 1)	Ban QLDA DTXD	Phường 4	1846; 14/10/2013	50.856	15.000	35.856	5.000	0	0,00
7.3	Xây dựng hệ thống đường giao thông thành phố Đông Hà (14 tuyến)	Ban QLDA DTXD	Các phường	3522; 19/12/2019	106.776	91.475	15.301	2.500	102	4,08

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2021	Đã giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân (%)
					Tổng cộng	NS; TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
8	Vốn chuẩn bị đầu tư							2.000	0	0,00
9	Công trình khởi công mới 2021				532.761	156.000	376.639	80.000	20.550	25,69
9.1	Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Biểu	TT PTCCN-KC&DVCI	Phường Đông Lễ	2435; 28/10/2020	2.109	0	2.109	1.400	677	48,36
9.2	Đường mới Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Hữu Khẩn	Ban QLDA DTXD	Phường D.Lương	2423; 28/10/2020	3.342	0	3.342	1.500	55	3,67
9.3	Đường Kiệt 251 Lý Thường Kiệt	Ban QLDA DTXD	Phường 5	2375; 23/10/2020	1.000	0	1.000	1.000	407	40,70
9.4	Đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn cuối tuyến)	Ban QLDA DTXD	Phường D.Lương	2436; 28/10/2020	2.930	0	2.930	2.000	50	2,50
9.5	Đường mới từ đường Lê Thành Tông đến đường Đăng Trần Côn	Ban QLDA DTXD	Phường 5	104; 22/7/2020	7.830	0	7.830	3.000	0	0,00
9.6	Xây dựng CSHT Khu dân cư hai bên đường Phạm Hồng Thái (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	Phường D.Lương	2471; 30/10/2020	25.000	0	25.000	7.000	142	2,03
9.7	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khóa Báo (giai đoạn 3)	Ban QLDA DTXD	Phường 3	2476; 30/10/2020	25.800	0	25.800	7.000	166	2,37
9.8	Hoàn thiện các lô đất lẻ nằm xen kẽ trong khu dân cư để khai thác, sử dụng	TTPTQD	Phường 3, 5	2485; 30/10/2020	1.553	0	1.553	1.000	600	60,00
9.9	Xây dựng CSHT Khu dân cư đường Thanh Niên (giai đoạn 3)	TTPTQD	Phường D. Giang	2449; 29/10/2020	32.000	0	32.000	7.500	383	5,11
9.10	Nhà đa năng và hàng rào phía sau trường THCS Hiếu Giang	Ban QLDA DTXD	Phường D. Thanh	2468; 30/10/2020	4.050	0	4.050	2.500	1.902	76,08

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2021	Đã giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân (%)
					Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
9.11	Xây mới 04 phòng học bộ môn và nhà đa năng trường Tiểu học và THCS Phường 3	Ban QLDA DTXD	Phường 3	2480: 30/10/2020	8.043	0	8.043	3.500	3.320	94,86
9.12	Nhà đa năng trường THCS Nguyễn Du	Ban QLDA DTXD	Phường Đ. Lương	2481: 30/10/2020	3.600	0	3.600	2.000	1.659	82,95
9.13	Công và trường rào mặt trước trường THCS Nguyễn Trãi	Ban QLDA DTXD	Phường 1	2371: 23/10/2020	1.600	0	1.600	1.500	686	45,73
9.14	Xây mới 06 phòng học, hàng rào phía sau và hàng mục PCCC trường Tiểu học Đông Thanh	Ban QLDA DTXD	Phường Đ. Thanh	2479: 30/10/2020	6.233	0	6.233	3.000	1.936	64,53
9.15	Vĩa hè, thoát nước đường Phan Huy Chú	Ban QLDA DTXD	Phường 2	2482: 30/10/2020	4.000	0	4.000	2.000	1.866	93,30
9.16	Xử lý các điểm ngập ứng cục bộ trên địa bàn thành phố (Đường Đoàn Khuê, Khu phố 4 - phường Đông Lễ, Khu phố 1 - phường Đông Lương và Kiệt 154 đường Lê Lợi)	TT PTCN-KC&DVCI	Phường 5, Đông Lễ	118: 22/7/2020	3.449	0	3.449	2.500	650	26,00
9.17	Thiết chế văn hóa và TDTT P1	Ban QLDA DTXD	Phường 1	100: 22/7/2020	7.000	0	7.000	3.000	2.345	78,17
9.18	Xây dựng vườn hoa mini tại nút giao Nguyễn Thượng Hiền, Bùi Thị Xuân và Kim Đồng	UBND P2	Phường 2	2448: 29/10/2020	922	0	800	600	600	100,00
9.19	Tty số Ban Chi huy quận sự Phường 5	Ban CHQS	Phường 5	102: 22/7/2020	1.200	0	1.200	1.000	496	49,60
9.20	Trung tâm hành chính thành phố Đông Hà	UBND TP	Phường 1	88: 06/10/2020	150.000	35.000	115.000	15.000	1.809	12,06
9.21	Đường Trần Nguyễn Hân (giai đoạn 2)	UBND TP	Phường Đ. Giang	91: 03/12/2020	201.210	110.000	91.210	5.000	330	6,60

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Địa điểm vây dựng	Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2021	Đã giải ngân đến ngày 30/6/2021	Tỷ lệ giải ngân (%)
					Tổng công	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
9.22	Xây dựng mới Trường THCS Nguyễn Trãi (giai đoạn 2)	Ban QLIDA DTXD	Phường 1	92: 03/12/2020	30.000	11.000	19.000	4.000	471	11.78
9.23	Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố tại Phường 4 (giai đoạn 1)	TT PTCCN- KCC&DVCI	Phường 4	94: 03/12/2020	9.890	0	9.890	3.000	0	0.00
10	Nguồn chuyên nhiệm vụ chi từ năm 2020 sang năm 2021							9.193	3.530	38.40