

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024
và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Năm 2024 là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021-2025 của thành phố. Xác định thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 là nhiệm vụ quan trọng, là một trong những giải pháp nhằm tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thành phố đã tập trung huy động nguồn lực để tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị, trong đó tập trung cho các dự án trọng điểm, có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ngay sau khi HĐND thành phố thông qua Nghị quyết số 230/NQ-HĐND ngày 22/12/2023 về Kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND thành phố đã kịp thời phân bổ nguồn vốn và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành công tác đầu tư, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dự án đầu tư, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong quản lý đầu tư. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất đảm bảo nguồn vốn giải ngân theo kế hoạch vốn được HĐND thành phố thông qua. Chủ động linh hoạt trong việc bổ sung, điều chỉnh nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu cho từng dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ, lãnh đạo UBND thành phố đã chủ trì tổ chức các cuộc họp giao ban đầu tư công theo quý, giao ban công tác GPMB; trực tiếp kiểm tra thực địa để kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, từ đó nhiều công trình vướng mắc kéo dài đã được tháo gỡ. Tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư, Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố nghiêm túc thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, đấu thầu và GPMB đúng thẩm quyền, xác định rõ trách nhiệm trong việc thực hiện dự án đầu tư công, nhất là trách nhiệm người đứng đầu; kịp thời trình HĐND thành phố điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án để triển khai thực hiện; tình trạng nợ đọng đầu tư công được kiểm soát chặt chẽ. Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác GPMB, có các

giải pháp để xử lý đối với các trường hợp vướng mắc kéo dài (cường chế thu hồi đất), đã tháo gỡ dứt điểm được một số dự án.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024: 366.234 triệu đồng, bao gồm:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 5.487 triệu đồng.
- Ngân sách tỉnh: 53.093 triệu đồng.
- Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 2.500 triệu đồng.
- Vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn do thành phố quản lý là 305.154 triệu đồng (theo Nghị quyết số 230/NQ-HĐND ngày 22/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Kế hoạch đầu tư công năm 2024).

2. Tình hình phân bổ nguồn vốn:

2.1. Nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh đã phân bổ là 61.080 triệu đồng.

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 5.487 triệu đồng. (Theo Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh)

- Ngân sách tỉnh: 53.093 triệu đồng (Trong đó: Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh: 35.593 triệu đồng; Quyết định số 3383/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 của UBND tỉnh: 17.500 triệu đồng).

- Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 2.500 triệu đồng (Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh).

2.2 Nguồn vốn ngân sách thành phố: Thực hiện Nghị quyết số 230/NQ-HĐND ngày 22/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND thành phố sớm ban hành quyết định phân bổ vốn theo các nguyên tắc, quy định của Nhà nước, phù hợp với kế hoạch và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và phù hợp với khả năng cân đối vốn cho các dự án. Chỉ bố trí vốn cho các dự án có chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có quyết định đầu tư đảm bảo theo quy định. Dự kiến đến 30/11/2024, UBND thành phố sẽ phân bổ hết 305.154 triệu đồng, cụ thể:

+ Phân bổ đợt 1 (Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 29/12/2023): 226.454 triệu đồng.

+ Phân bổ đợt 2 (Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 05/3/2024): 8.000 triệu đồng.

+ Phân bổ đợt 3 (Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 19/4/2024): 16.500 triệu đồng.

+ Phân bổ đợt 4 (Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 21/5/2024): 6.700 triệu đồng.

+ Phân bổ đợt 5 (Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 04/9/2024): 5.400 triệu đồng.

+ Điều chỉnh và bổ sung nguồn vốn đầu tư công năm 2024 (Quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 06/9/2024): Bổ sung thêm 17.000 triệu đồng sau khi điều chuyển các công trình chưa được phân bổ và điều chỉnh nội bộ 11.550 triệu đồng từ các dự án đã được phân bổ vốn.

+ Phân bổ đợt 6 (Quyết định số 2950/QĐ-UBND ngày 17/10/2024): 5.000 triệu đồng.

+ Phân bổ đợt 7 (Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 15/11/2024): 3.500 triệu đồng.

+ Dự kiến điều chỉnh đợt 15/11/2024: Điều chỉnh, bổ sung nội bộ nguồn vốn, sẽ phân bổ hết 305.154 triệu đồng kế hoạch vốn năm 2024.

+ Phân bổ vốn CBĐT: 1.000 triệu đồng (Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 07/3/2024).

+ Phân bổ nguồn vốn đầu tư công từ quỹ đất cho các phường theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 29/10/2021: 4.500 triệu đồng.

+ Phân bổ vốn thực hiện Đề án xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu thành phố Đông Hà, giai đoạn 2021-2025: 3.000 triệu đồng.

3. Tình hình giải ngân và ước giải ngân đến hết năm 2024

Năm 2024, các đơn vị chủ đầu tư đã tập trung thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, kết quả giải ngân đã có những chuyển biến tích cực, thành phố là đơn vị có kết quả giải ngân ở nhóm đầu toàn tỉnh về giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách thành phố tăng cao với cùng kỳ năm 2023. Khối lượng giải ngân đến thời điểm ngày 15/11/2024 đạt 235.479/366.234 triệu đồng (đạt 64,3%), trong đó:

- Nguồn NS TW, NS tỉnh: 38.652/61.080 triệu đồng (đạt 63,28%). Trong đó:

+ Ngân sách TW: 5.487/5.487 triệu đồng (đạt 100%).

+ Ngân sách tỉnh: 31.536/53.093 triệu đồng (đạt 59,4%). Ước thực hiện cả năm 2024 đạt 53.093/53.093 triệu đồng (đạt 100%) kế hoạch vốn.

+ Vốn CTMTQG giảm nghèo bền vững: 1.629/2.500 triệu đồng (đạt 65,16%). Ước thực hiện cả năm 2024 đạt 2.500/2.500 triệu đồng (đạt 100%) kế hoạch vốn.

- Nguồn NS thành phố: 196.827/305.154 triệu đồng (đạt 64,5%). Ước thực hiện cả năm 2024 đạt 305.154/305.154 triệu đồng (đạt 100%) kế hoạch vốn.

(Chi tiết có các Phụ lục 01, Phụ lục 02 đính kèm)

Sau khi được Thường trực HĐND thành phố thống nhất phương án điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư công năm 2024, UBND thành phố sẽ ban hành quyết định điều chỉnh và giải ngân hết 100% nguồn vốn được bố trí.

III. MỘT SỐ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ

1. Một số thuận lợi

- Được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy, BCD Các công trình trọng điểm thành phố; sự giám sát chặt chẽ hiệu quả của Thường trực HĐND; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của lãnh đạo UBND thành phố.

- Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nên nhiều công trình dự án đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, đi vào giai đoạn thi công, nhất là các công trình trọng điểm.

- Công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 đảm bảo kế hoạch đề ra, qua đó nguồn vốn đầu tư công từ nguồn quỹ đất được nhập Tabmis đảm bảo chi trả chi phí đền bù GPMB, khối lượng thi công hoàn thành là thuận lợi rất lớn để các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

- Một số công trình dân dụng, vỉa hè không phải thực hiện công tác GPMB, nhiều công trình cơ sở hạ tầng đã hoàn thành công tác GPMB, nguồn vốn được phân bổ từ đầu năm là những điều kiện hết sức thuận lợi để triển khai thi công.

- Điều kiện thời tiết diễn biến khá thuận lợi; thị trường giá cả nguyên, nhiên, vật liệu cơ bản ổn định.

2. Khó khăn, hạn chế

2.1. Khó khăn vướng mắc khách quan

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 có hiệu lực từ 01/01/2024, tuy nhiên đến ngày 27/02/2023 Chính phủ mới ban hành Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; ngày 26/4/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia dẫn đến các gói thầu thuộc các công trình, dự án chưa lựa chọn được nhà thầu, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, đặc biệt là các dự án khởi công mới.

- Một số công trình có tính chất khá phức tạp đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; việc thay đổi định mức về nhân công đã dẫn

đến một số dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư do tăng TMĐT để thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công 2019 (trong năm 2024, đã điều chỉnh CTĐT 15 dự án).

- Công tác GPMB gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ dân vẫn không đồng ý với phương án đền bù, GPMB dẫn đến phải có phương án cưỡng chế. Đồng thời Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 01/8/2024 có nhiều thay đổi, đặc biệt là việc thực hiện công tác GPMB do vậy các đơn vị cần phải có quá trình nghiên cứu, tham gia tập huấn và phải chờ các văn bản hướng dẫn, quy định mới của cấp thẩm quyền mới có thể triển khai thực hiện đã ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án đang triển khai công tác GPMB.

2.2. Khó khăn, vướng mắc chủ quan

- Một số công trình vướng mắc kéo dài vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, nguyên nhân chính là trách nhiệm của Chủ đầu tư chưa cao, chưa quyết liệt sâu sát đến cùng mặc dù đã được UBND thành phố có các giải pháp tháo gỡ, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt.

- Bên cạnh đó, vẫn có một số nhà thầu chưa tập trung nhân lực, vật lực để thi công theo tiến độ dẫn đến tình trạng thi công cầm chừng, dàn trải, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân dẫn đến tình trạng kiến nghị, đặc biệt là trên hệ thống phản ánh hiện trường mặc dù các đơn vị Chủ đầu tư đã có động thái nhắc nhở nhưng chưa có các giải pháp, biện pháp phù hợp, kiên quyết để xử lý theo quy định; công tác phối hợp khi triển khai dự án giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương chưa chặt chẽ nên khi triển khai dự án gặp phải ý kiến phản ánh của người dân.

- Một số công trình vướng mắc kéo dài, chậm tiến độ phải gia hạn nhiều lần, mặc dù đã được UBND thành phố hợp giải quyết, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị nhưng vẫn không có tiến triển, đã ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, chỉnh trang đô thị và dự kiến còn tiếp tục kéo dài (đường Đặng Trần Côn, đường kẹp hai bên Cầu vượt, Đường quanh Hồ Trung Chỉ,...).

- Một số công trình không vướng mắc giải phóng mặt bằng như CSHT khu dân cư đường Phạm Hồng Thái (giai đoạn 2), vỉa hè và hệ thống thoát nước đường Lê Lợi, vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng,... nhưng tiến độ thi công quá chậm, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân trên tuyến.

- Những khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB: Công tác đo đạc, lập hồ sơ thu hồi đất vẫn có sai sót, chất lượng chưa cao; công tác xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và tài sản trên đất một số công trình còn chậm, chưa đảm bảo theo tiến độ yêu cầu.

- Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án còn chậm tiến độ so với yêu cầu, ảnh hưởng đến công tác phân bổ vốn, triển khai thực hiện dự án; một số dự án được phân bổ vốn nhưng không có khối lượng thực hiện, phải điều chuyển vốn, gây khó khăn trong công tác điều hành.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

Năm 2025 là năm về đích thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn các cấp, dự kiến nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ sẽ tăng cao so với trung bình các năm; nguồn ngân sách thành phố sẽ bố trí đủ để hoàn thành các dự án trong năm 2025. Để đảm bảo thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2025 nói riêng, hoàn thành kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nói chung, đòi hỏi thành phố phải huy động mọi nguồn lực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo đảm các dự án, các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, nhất là các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng, phân đầu thực hiện và giải ngân 100% kế hoạch vốn được bố trí; đẩy nhanh tiến độ dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà.

I. NGUYÊN TẮC LẬP KẾ HOẠCH VÀ PHÂN BỐ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

1. Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công năm 2025

Việc xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước năm 2025 thực hiện theo các nguyên tắc sau:

- Thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các Văn bản khác hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Luật ngân sách Nhà nước.

- Việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2025 phải tuân thủ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Cụ thể hóa các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

- Tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; hoàn trả các khoản vốn NSNN ứng trước kế hoạch, các khoản vốn vay ngân sách thành phố.

- Phân bổ nguồn vốn theo hướng tập trung, nâng cao hiệu quả đầu tư gắn với việc thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại.

- Bảo đảm tính công khai, minh bạch và quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các đơn vị và nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Xác định rõ thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2025 như sau:

(i) Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại khoản 4 Điều 101 của Luật Đầu tư công (nếu có), quyết toán công trình hoàn thành;

(ii) Phân bổ đủ vốn để hoàn trả các khoản ứng trước ngân sách địa phương;
(iii) Phân bổ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; các công trình trọng điểm có tác động lớn đến kinh tế - xã hội của thành phố;

(iv) Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

(v) Phân bổ vốn để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch. Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án.

(vi) Phân bổ vốn để thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư; khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn, thương mại dịch vụ; hỗ trợ phát triển hợp tác xã và kinh tế tập thể,...

(vii) Phân bổ vốn cho các dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều 51 của Luật Đầu tư công.

- Tạm thời không bố trí vốn cho các dự án đã quá thời gian thực hiện theo quy định hoặc đã bố trí vốn nhiều năm nhưng bị điều chuyển hoặc cắt giảm vì vướng mắc không triển khai thực hiện được, các dự án chưa có quyết định phê duyệt.

2. Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

2.1. Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ: Theo danh mục của tỉnh bố trí.

2.2. Vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn do thành phố quản lý kế hoạch năm 2025 dự kiến là **331.905 triệu đồng**, trong đó:

- Nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất: 325.570 triệu đồng.
- Vốn XDCB tập trung: 6.335 triệu đồng.

(Danh mục dự kiến có Phụ lục 3 đính kèm)

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP

Trong bối cảnh dự báo có những khó khăn, thách thức, để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, cần tổ chức thực hiện tốt các giải pháp điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2025 cụ thể như sau:

1. Công tác huy động nguồn vốn đầu tư

- Tập trung các giải pháp để chủ động nguồn lực và tăng thu ngân sách nhằm hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2025. Trong đó, phần đầu thu tiền sử dụng đất 350.000 triệu đồng, cụ thể: thu đấu giá quyền sử dụng đất 300.000 triệu đồng; thu chuyển mục đích, cấp đất mới: 50.000 triệu đồng. Đẩy mạnh công tác đầu tư cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất; lập kế hoạch, chỉ đạo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển đảm bảo tiến độ.

- Tiếp tục tiếp cận Quỹ phát triển đất của tỉnh để bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất trên địa bàn thành phố.

- Ngoài các nguồn vốn được bố trí từ đầu năm, tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế để đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, thực hiện giải ngân vốn ODA của dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà; tiếp tục khuyến khích huy động mọi nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu theo Đề án xã hội hóa xây dựng hạ tầng thiết yếu đã được HĐND thành phố thông qua; rà soát bổ sung từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2024 chuyển sang năm 2025.

- Tăng cường thực hiện tốt công tác GPMB các dự án trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện để các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

2. Về quản lý vốn đầu tư

- Thực hiện tốt Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công và các văn bản pháp lý có liên quan; thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công; chỉ được khởi công xây dựng khi đã được bố trí kế hoạch vốn, đồng thời chỉ được thi công khối lượng theo mức vốn được giao trong năm; kiên quyết không để phát sinh nợ đọng mới, trừ các dự án trọng điểm, cấp bách.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý các hiện tượng tiêu cực trong quản lý đầu tư xây dựng; đôn đốc về tiến độ, chất lượng các công trình. Đối với các dự án khởi công mới được bố trí vốn trong năm 2025, các chủ đầu tư phải hoàn chỉnh các thủ tục về lựa chọn nhà thầu để có đủ điều kiện khởi công và thanh toán kế hoạch vốn theo các mốc quy định để đảm bảo giải ngân 100% nguồn vốn bố trí.

3. Về công tác quản lý dự án, tiến độ và chất lượng lập, thẩm định dự án

- Nâng cao trách nhiệm của cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về nguồn vốn, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án, cơ quan thẩm định và các cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đảm bảo lựa chọn các tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng phải đáp ứng điều kiện năng lực theo quy định, quản lý tốt chất lượng hồ sơ trước khi trình phê duyệt nhằm hạn chế việc điều chỉnh khối lượng trong quá trình thực hiện; xem xét kỹ năng lực nhà thầu thi công thực hiện công trình, xem đây là giải pháp quan trọng để triển khai thực hiện. Năm 2025, tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác đấu thầu và đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo quy định.

- Các đơn vị chủ đầu tư chủ động đề xuất và triển khai các giải pháp phù hợp, không để các nhà thầu thi công chậm tiến độ tham gia đấu thầu các gói thầu mới.

- Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố theo chức năng nhiệm vụ được phân công kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2025, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ.

4. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng

- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01/11/2011 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác GPMB và kết quả tổng kết Nghị quyết; huy động sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị trong công tác GPMB, kịp thời chỉ đạo xử lý vướng mắc liên quan.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố rà soát sắp xếp, bố trí nhân lực, tăng cường năng lực đảm bảo thực hiện nhiệm vụ GPMB, phối hợp với chủ đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục, bàn giao mặt bằng sạch theo tiến độ dự án.

- Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác lập hồ sơ thu hồi đất, đảm bảo tiến độ và chất lượng; trách nhiệm của Chủ tịch UBND các phường trong việc xác định nguồn gốc đất đai.

- Phát huy sự phối hợp của chính quyền, Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể các cấp, tạo sự thống nhất trong tuyên truyền để quần chúng Nhân dân hiểu rõ và đồng tình với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác GPMB.

5. Về thanh quyết toán và điều chỉnh vốn

- Các chủ đầu tư, đơn vị được giao quản lý dự án ngay từ đầu năm phải đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, tạm ứng, giải ngân khối lượng; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về tiến độ hoàn thành dự án, thanh toán và giải ngân theo quy định; đồng thời chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn các dự án còn vướng mắc, chậm tiến độ sang các dự án khác theo đúng quy định của Luật đầu tư công, thanh toán dứt điểm các dự án đã hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư và tất toán tài khoản theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng giải ngân.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thường xuyên phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh để rà soát tiến độ thực hiện, giải ngân vốn, kịp thời tham mưu UBND thành phố xử lý các vướng mắc liên quan đến việc bố trí nguồn vốn và tham mưu công tác điều chuyển nguồn vốn đầu tư của các dự án không có khả năng giải ngân cho các dự án có khối lượng hoàn thành nhưng chưa đủ vốn.

- Thực hiện nghiêm túc tạm ứng và hoàn tạm ứng vốn đầu tư công theo quy định; đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, đối với các đơn vị không thực hiện quyết toán, chậm lập quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, UBND thành phố sẽ có các biện pháp cụ thể xử lý theo quy định.

6. Công tác thanh tra, giám sát đầu tư xây dựng cơ bản

Tăng cường công tác thanh tra và kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng theo quy định nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong đầu tư công. Thường xuyên kiểm tra tiến độ thi công, khối lượng thực hiện; chú trọng công tác giám sát đầu tư của chủ đầu tư, giám sát đầu tư của cộng đồng, thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ nhằm phát hiện các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời chấn chỉnh;

tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra xây dựng để có biện pháp xử lý dứt điểm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và công khai hoá các quy trình, đơn giản hoá thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian thẩm định và phê duyệt dự án.

7. Công tác kêu gọi đầu tư các dự án trên địa bàn

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng danh mục các dự án kêu gọi nhà đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là các dự án xây dựng các khu đô thị mới, theo hướng hiện đại, các công trình giáo dục, y tế; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành liên quan trong quá trình kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn thành phố.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công tác GPMB, tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư xây dựng Chợ và khu phố chợ Phường 5; Khu dân cư Phía bắc đường Tân Sở rà soát, đề xuất lập quy hoạch chi tiết các khu dân cư, khu đô thị mới để chủ động kêu gọi, thu hút đầu tư, huy động thêm nguồn lực phát triển đô thị.

8. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 ngân sách thành phố đảm bảo theo luật định; thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các công trình khởi công mới năm 2026.


Trên đây là báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025./.

Nơi nhận:

- BTV Thành uỷ;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Các phòng ban, đơn vị;
- UBND các phường;
- Lưu: VT, TC-KH.

st

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hồ Sỹ Trung

PHỤ LỤC 01: TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN VỐN NS TRUNG ƯƠNG, NS TỈNH
(Kèm theo Báo cáo số 35F /BC-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2024 của UBND thành phố Đông Hà)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Quyết định phê duyet	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn 2024	Giải ngân đến 15/11/2024	Tỷ lệ (%)
				Tổng cộng	NS; TW, tính hỗ trợ	NSTP			
TỔNG CỘNG				1.663.022	1.455.730	207.292	61.080	38.652	63,28
A	Ngân sách trung ương			201.210	150.000	51.210	5.487	5.487	100,00
1	Đường Trần Nguyễn Hân (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	3526; 08/11/2021	201.210	150.000	51.210	5.487	5.487	100,00
B	Ngân sách tỉnh			1.456.557	1.301.730	154.827	53.093	31.536	59,40
1	Nguồn đầu tư phát triển tỉnh quản lý			1.176.185	1.101.730	74.455	13.750	13.750	100,00
1	Nguồn đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, GDDN và KHCN			24.185	7.400	16.785	2.750	2.750	100,00
1.1	Sàn thể dục và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc	Ban QLDA DTXD	2604; 14/12/2022	1.200	900	300	600	600	100,00
1.2	Xây mới 12 phòng học trường THCS Nguyễn Huệ	Ban QLDA DTXD	2603; 14/12/2022	11.985	4.500	7.485	1.150	1.150	100,00
1.3	Nhà đa năng và nhà học bộ môn Trường Tiểu học Hùng Vương	Ban QLDA DTXD	3442; 27/12/201	11.000	2.000	9.000	1.000	1.000	100,00
2	Nguồn đối ứng các dự án ODA			1.152.000	1.094.330	57.670	11.000	11.000	100,00

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Quyết định phê duyet	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn 2024	Giải ngân đến 15/11/2024	Tỷ lệ (%)
				Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
2.1	Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà	UBND thành phố	2469; 27/10/2023	1.152.000	1.094.330	57.670	11.000	11.000	100,00
II	Nguồn đầu tư trong cân đối do cấp tỉnh quản lý			48.000	37.000	11.000	17.500	6.780	38,74
1	Nâng cấp, hoàn thiện bãi chôn lấp rác thành phố Đông Hà	TT PT CCN- KC&DVCI	2700; 29/12/2023	20.000	12.000	8.000	6.000	1.153	19,22
2	Xây dựng CSHT khu tái định cư Phường 3, thành phố Đông Hà (giai đoạn 2)	TT PT QĐ	2737; 29/12/2023	28.000	25.000	3.000	11.500	5.627	48,93
III	Nguồn thu sử dụng đất			223.372	155.000	68.372	18.727	8.960	47,85
1	Via hè và hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, TP Đông Hà	Ban QLDA DTXD	4522; 30/12/2021	21.750	18.000	3.750	3.460	3.460	100,00
2	Via hè và hệ thống thoát nước đường Trần Cao Vân, thành phố Đông Hà	Ban QLDA DTXD	4651; 31/12/2021	11.922	10.000	1.922	1.000	0	0,00
3	Đường Trần Quang Khải (đoạn từ đường Hàn Mặc Tử đến Lê Thánh Tông)	Ban QLDA DTXD	304; 14/02/2022	20.000	16.000	4.000	2.000	2.000	100,00
4	Via hè và hệ thống thoát nước đường Lê Lợi, thành phố Đông Hà	Ban QLDA DTXD	183; 12/12/2022	24.500	16.000	8.500	2.000	2.000	100,00

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Quyết định phê duyet	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn 2024	Giải ngân đến 15/11/2024	Tỷ lệ (%)
				Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
5	Hệ thống thoát nước khu vực trường THCS Phan Đình Phùng và Khu phố 2, phường 5	Ban QLDA DTXD	1138; 01/6/2022	56.200	20.000	36.200	3.000	1.500	50,00
6	Đường Lê Thành Tông, thành phố Đông Hà (đoạn Lê Lợi - Hùng Vương)	Ban QLDA DTXD	792; 22/4/2022	89.000	75.000	14.000	7.267	0	0,00
IV	Từ nguồn XSKT			9.000	8.000	1.000	3.000	1.984	66,13
1	Đầu tư, nâng cấp các trạm y tế trên địa bàn thành phố Đông Hà (Phường 2, Phường 4, phường Đông Giang, phường Đông Thanh)	Ban QLDA DTXD	2606; 14/12/2022	9.000	8.000	1.000	3.000	1.984	66,13
V	Vốn kéo dài từ 2023 sang 2024			0	0	0	116	62	53,45
I	Via hè đường Trần Cao Vân	Ban QLDA DTXD					116	62	53,45
C	Vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững			5.255	4.000	1.255	2.500	1.629	65,16
1	Xây mới Nhà đa năng Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Đông Hà	Ban QLDA DTXD	2776; 31/12/2023	5.255	4.000	1.255	2.500	1.629	65,16

PHỤ LỤC 2: TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN VỐN NS THÀNH PHỐ

(Kèm theo Báo cáo số **357** /BC-UBND ngày **26** tháng **11** năm 2024 của UBND thành phố Đông Hà)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Nghị quyết phê duyệt CTĐT/ Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2024 (dự kiến sau điều chỉnh)	Giải ngân đến ngày 15/11/2024	Tỷ lệ (%)
				Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
	TỔNG CỘNG			2.815.458	1.451.030	1.364.428	305.154	196.827	64,50
I	VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI			227.000	0	227.000	5.154	5.154	100,00
1	Trung tâm hành chính thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	204; 30/11/2023	227.000	0	227.000	5.154	5.154	100,00
II	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ QUỸ ĐẤT			2.588.458	1.451.030	1.137.428	300.000	191.673	63,89
1	CÔNG TRÌNH CHUYÊN TIẾP			1.108.717	315.700	793.017	243.330	162.256	66,68
1.1	Trung tâm hành chính thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	204; 30/11/2023				58.370	38.300	65,62
1.2	Chính trang đô thị khu vực trung tâm thành phố	Ban QLDA ĐTXD	1204; 08/6/2022	100.000	0	100.000	30.000	25.600	85,33
1.3	Đường Lê Thánh Tông (đoạn từ Hùng Vương đến Lê Lợi)	Ban QLDA ĐTXD	792; 22/4/2022	89.000	75.000	14.000	5.000	0	0,00
1.4	Xử lý các nút giao thông nguy hiểm, thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	180; 24/01/2022	22.000	0	22.000	5.000	0	0,00
1.5	Đường Trần Nguyễn Hân (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD	3526; 08/11/2021	201.210	150.000	51.210	19.300	18.100	93,78
1.6	Đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Tạ Quang Bưu đến Trần Nhật Duyệt)	Ban QLDA ĐTXD	206; 30/11/2023	15.000	0	15.000	5.000	2.903	58,06
1.7	Hoàn thiện CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khố Bảo	Ban QLDA ĐTXD	181; 24/01/2022	20.000	0	20.000	1.000	662	66,20

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Nghị quyết phê duyệt CTĐT/ Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2024 (dự kiến sau điều chỉnh)	Giải ngân đến ngày 15/11/2024	Tỷ lệ (%)
				Tổng cộng	NS; TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
1.8	Hệ thống thoát nước Khu vực trường THCS Phan Đình Phùng và Khu phố 2, phường 5	Ban QLDA ĐTXD	1138; 01/6/2022	56.200	20.000	36.200	12.000	10.810	90,08
1.9	Via hè và hệ thống thoát nước đường Lê Lợi	Ban QLDA ĐTXD	1288; 21/6/2022	21.750	16.000	5.750	1.500	0	0,00
1.10	Hoàn thiện đường 47m và CSHT Khu tái định cư Bắc sông Hiếu	Trung tâm PTQĐ	2748; 26/12/2022	81.000	0	81.000	20.350	15.980	78,53
1.11	Giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ đầu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án chợ và khu phố chợ Phường 5	Trung tâm PTQĐ	1222; 10/6/2022	31.500	0	31.500	5.450	0	0,00
1.12	CSHT Khu dân cư Đông Trường Sơn, Phường 3	UBND Phường 3	3589; 31/12/2021	4.200	0	4.200	500	500	100,00
1.13	Hạ tầng thực hiện Đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Đông Hà giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030	VP HĐND&UBND	1694; 10/8/2022	14.826	0	14.826	5.000	4.000	80,00
1.14	Hệ thống thoát nước Kênh tiêu úng cho vùng sản xuất lúa phía Tây đường sắt Bắc - Nam thuộc khu phố 3, phường Đông Thanh	TTPPTQĐ	1150; 03/7/2023	3.701	0	3.701	500	500	100,00
1.15	Kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Quốc lộ 9D (giai đoạn 1)	Ban QLDA ĐTXD	1846; 14/10/2013	50.586	15.000	35.586	8.000	4.000	50,00
1.16	Các lô đất lẻ trong khu dân cư	Trung tâm PTQĐ	1518; 08/8/2023	2.152	0	2.152	1.000	500	50,00
1.17	Thoát nước khu dân cư và nâng cấp đường Nguyễn Thiện Thuật	Ban QLDA ĐTXD	310; 14/3/2023	7.078	0	7.078	3.000	1.656	55,20
1.18	Thoát nước khu dân cư và nâng cấp đường Phạm Hồng Thái	Ban QLDA ĐTXD	2682; 21/12/2022	5.718	0	5.718	2.200	2.176	98,91
1.19	Nhà hiệu bộ trường Mầm non Đông Giang	Ban QLDA ĐTXD	206; 20/02/2023	3.911	2.200	1.711	300	300	100,00
1.20	Xây mới 12 phòng học Trường THCS Nguyễn Huệ	Ban QLDA ĐTXD	2603; 14/12/2022	11.985	4.500	7.485	4.000	2.000	50,00

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Nghị quyết phê duyệt CTĐT/ Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2024 (dự kiến sau điều chỉnh)	Giải ngân đến ngày 15/11/2024	Tỷ lệ (%)
				Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
1.21	Nhà đa năng trường THCS Trần Hưng Đạo	Ban QLDA ĐTXD	2480; 30/12/2022	4.600	0	4.600	1.500	1.500	100,00
1.22	Bãi đỗ xe và các hạng mục phụ trợ Trường mầm VHTT-TDĐT thành phố	Ban QLDA ĐTXD	1635; 29/5/2024	2.500	0	2.500	100	0	0,00
1.23	Xây dựng các vườn hoa mini trên địa bàn thành phố	Trung tâm PT CCN-KC&DVCI	1360; 26/7/2023	7.572	0	7.572	5.800	5.800	100,00
1.24	Trồng cây xanh các khu dân cư mới	Trung tâm PT CCN-KC&DVCI	1699; 12/8/2022	6.110	0	6.110	3.950	3.950	100,00
1.25	Vườn hoa mini tại khu vực Chợ Phường 3 (cũ)	Trung tâm PT CCN-KC&DVCI	1527; 10/8/2023	2.393	0	2.393	1.800	1.646	91,44
1.26	Vùng trồng hoa chậu tập trung tại phường Đông Giang	Phòng KT	2745; 23/12/2022	10.988	0	10.988	4.460	850	19,06
1.27	Các công trình quản sự trong khu vực phòng thủ	Ban CHQS thành phố	926; 01/6/2023	8.420	0	8.420	3.500	3.000	85,71
1.28	Xây dựng mới 08 phòng học Trường tiểu học Võ Thị Sáu	Ban QLDA ĐTXD	637; 26/4/2023	6.605	0	6.605	3.000	2.000	66,67
1.29	Đường kiệt 120 Tôn Thất Thuyết, Phường 5, thành phố Đông Hà	UBND Phường 5	1565; 14/8/2023	9.194	0	9.194	0	0	
1.30	Xây dựng CSHT Khu dân cư hai bên đường Phạm Hồng Thái (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD	2779; 31/12/2023	25.000		25.000	3.000	333	11,10
1.31	Xây dựng CSHT Khu tái định cư Phường 3	Ban QLDA ĐTXD	2784; 31/12/2023	18.600		18.600	2.000	1.500	75,00
1.32	XD CSHT khu dân cư khu phố Tây Trì, phường 1	Ban QLDA ĐTXD	2786; 31/12/2023	37.827		37.827	4.000	1.500	37,50
1.33	Xây dựng CSHT khu dân cư phía Đông Kênh N2	Ban QLDA ĐTXD	2781; 31/12/2023	37.883		37.883	3.000	3.000	100,00
1.34	Khu thiết chế Văn hóa và Thể thao Phường 1 (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD	1752; 12/6/2024	3.135	0	3.135	1.500	1.000	66,67

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Nghị quyết phê duyệt CTPĐT/ Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2024 (dự kiến sau điều chỉnh)	Giải ngân đến ngày 15/11/2024	Tỷ lệ (%)
				Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
1.35	Xây dựng vỉa hè và hệ thống thoát nước đường Chi Lăng (đoạn từ giao với Quốc lộ 9 đến Nghĩa trang nhân dân Phường 4)	TT PTCN-KC&DVCI	2432; 27/8/2024	2.600	0	2.600	1.900	0	0,00
1.36	Đường Nguyễn Trãi nối dài (đoạn từ Quốc lộ 9 đến Trần Bình Trọng)	Ban QLDA DTXD	634; 06/4/2022	44.000	17.000	27.000	4.000	1.300	32,50
1.37	Đường Trần Quang Khải (đoạn từ Hàn Mặc Tử đến Lê Thánh Tông)	Ban QLDA DTXD	681; 08/4/2024	26.000	16.000	10.000	5.000	4.700	94,00
1.38	Xây dựng CSHT Khu dân cư Đồng Soi (giai đoạn 2)	TT PTQĐ	3074; 31/12/2020	19.351		19.351	1.000	1.000	100,00
1.39	Xây dựng CSHT Khu dân cư dãy 2 đường Khôa Bảo và đường Thành Cổ	TT PTQĐ	1395; 26/10/2012; 240; 07/03/2024	31.000		31.000	1.500	0	0,00
1.40	Xây dựng CSHT Khu dân cư Đồng Soi	TT PTQĐ	2440; 30/10/2015; 131; 17/01/2018	21.009		21.009	850	850	100,00
1.41	Xây dựng CSHT mở rộng Khu dân cư đường Thanh Niên	TT PTQĐ	2594; 31/10/2019	35.950		35.950	300	300	100,00
1.42	Xây dựng CSHT Khu dân cư Khu phố 5, phường Đồng Thanh	TT PTQĐ	2596; 31/10/2019; 1808; 14/8/2020	6.163		6.163	500	40	8,00
1.43	Vỉa hè và hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt	Ban QLDA DTXD					1.000	0	0,00
1.44	Xây dựng CSHT Khu dân cư đường Đăng Dung (giai đoạn 4)	Ban QLDA DTXD					1.200	0	0,00
1.45	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây Đường Khôa Bảo (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD					1.000	0	0,00

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Nghị quyết phê duyệt CTĐT/ Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2024 (dự kiến sau điều chỉnh)	Giải ngân đến ngày 15/11/2024	Tỷ lệ (%)
				Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
2	CÔNG TRÌNH VƯỞNG MẮC GPMB, ĐÁ BỎ TRÍ VỐN QUA NHIỀU NĂM CHỮA HOÀN THÀNH			102.319	0	102.319	13.800	3.200	23,19
2.1	Đường Tuệ Tĩnh và CSHT Khu dân cư hai bên tuyến	Ban QLDA DTXD	202; 30/11/2023	28.288	0	28.288	1.700	0	0,00
2.2	XD CSHT Khu dân cư đường Bà Triệu, phường 4	Ban QLDA DTXD	203; 30/11/2023	17.299	0	17.299	1.500	0	0,00
2.3	Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố tại Phường 4 (giai đoạn 1)	TT PTCN-KC&DVCI	177; 29/01/2024	11.390	0	11.390	5.400	3.000	55,56
2.4	Xây dựng CSHT KDC khu phố 1A, phường Đông Lễ	Ban QLDA DTXD	2780; 31/12/2023	8.048		8.048	500	0	0,00
2.5	Đường nối từ Quốc lộ 9 đến đường Bà Triệu	Ban QLDA DTXD	583; 22/3/2024	4.896		4.896	1.000	0	0,00
2.6	Đường Kẹp hai bên cầu vượt Đông Hà	Ban QLDA DTXD	2517; 29/10/2018	13.000	0	13.000	500	0	0,00
2.7	Đường quanh hồ Trung Chi, Phường 5	Ban QLDA DTXD	199; 30/11/2023	4.312	0	4.312	200	200	100,00
2.8	Đường Đặng Trần Côn (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hàm Nghi)	Ban QLDA DTXD	200; 30/11/2023	15.086	0	15.086	3.000	0	0,00
3	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI			118.722	41.000	77.722	12.400	9.336	75,29
3.1	Xây dựng CSHT khu tái định cư Phường 3, thành phố Đông Hà (giai đoạn 2)	TT PTQĐ	2737; 29/12/2023	28.000	25.000	3.000	1.700	110	6,47
3.2	Nâng cấp, hoàn thiện bãi chôn lấp bãi rác thành phố Đông Hà	TT PTCN-KC&DVCI	2700; 29/12/2023	20.000	12.000	8.000	250	250	100,00
3.3	Sửa chữa, nâng cấp đường nối từ đường Lê Thánh Tông đến đường Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 5	TT PTCN-KC&DVCI	985; 26/4/2024	1.900	0	1.900	1.700	676	39,76
3.4	Xây mới Nhà đa năng Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Đông Hà	Ban QLDA DTXD	2776; 31/12/2023	5.255	4.000	1.255	0	0	

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Nghị quyết phê duyệt CTĐT/ Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2024 (dự kiến sau điều chỉnh)	Giải ngân đến ngày 15/11/2024	Tỷ lệ (%)
				Tổng cộng	NS, TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
3.5	Kè chống sạt lở tại khu vực phía Đông đường Đông Kinh Nghĩa Thục, Khu phố 3, Phường 4	Ban QLDA ĐTXD	1355; 07/5/2024	5.500	0	5.500	3.000	3.000	100,00
3.6	Nhà đa năng Trường Tiểu học Hàm Nghi	Ban QLDA ĐTXD	1363; 08/5/2024	5.579	0	5.579	2.000	1.800	90,00
3.7	Đường Hàn Thuyên nối dài (đoạn từ đường Thạch Hãn đến đường Phường 2 - Đông Lương - Đông Lễ)	Ban QLDA ĐTXD	695; 09/04/2024	5.200	0	5.200	1.500	1.500	100,00
3.8	Đường giao thông dọc Kênh N04, phường Đông Thanh	UBND phường Đông Thanh	512; 12/3/2024	2.488	0	2.488	2.000	2.000	100,00
3.9	Xây dựng CSHH mở rộng khu dân cư đường Thanh Niên (giai đoạn 2)	UBND phường Đông Thanh	209; 30/11/2023	44.800	0	44.800	250	0	0,00
4	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI ĐÀ BỎ TRÍ VÒN THEO NGHỊ QUYẾT, CHƯA PHÂN BỐ			106.700	0	106.700	0	0	
4.1	Hoàn thiện CSHH khu dân cư Phạm Hồng Thái	Ban QLDA ĐTXD	51; 23/7/2021	51.000	0	51.000	0	0	
4.2	Xây dựng CSHH khu dân cư dãy 2 đường Khóa Bảo và đường Thành Cổ (giai đoạn 2)	TT PTQĐ	208; 30/11/2023	42.000	0	42.000	0	0	
4.3	Hoàn thiện các lô đất lẻ trong khu dân cư (giai đoạn 2)	TT PTQĐ	114; 24/12/2021	4.500	0	4.500	0	0	
4.4	Hoàn thiện khu dân cư Cổ Hóa, phường Đông Lương	UBND phường Đông Lương	198; 30/11/2023	2.200	0	2.200	0	0	
4.5	Xây mới nhà 02 tầng 06 phòng học và hoàn thiện sân vườn Trường Mầm non Hương Sen	Ban QLDA ĐTXD	220; 30/11/2023	7.000	0	7.000	0	0	

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Nghị quyết phê duyệt CTĐT/ Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2024 (dự kiến sau điều chỉnh)	Giải ngân đến ngày 15/11/2024	Tỷ lệ (%)
				Tổng cộng	NS; TW, tính hỗ trợ	NSTP			
5	DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VEN BIỂN MIỀN TRUNG HƯỚNG ĐẾN TẦNG TRƯỜNG XANH VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ	UBND thành phố	2469; 27/10/2023	1.152.000	1.094.330	57.670	15.000	6.883	45,89
6	VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ						970	367	37,84
7	VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỬ NGUỒN THU ĐẦU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC PHƯỜNG NĂM 2024						4.500	2.450	54,44
8	VỐN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, GIAI ĐOẠN 2021-2025 NĂM 2024						3.000	1.181	39,37
9	VỐN QUYẾT TOÀN DỰ ÁN HOÀN THÀNH						7.000	6.000	85,71

PHỤ LỤC 3: DỰ KIẾN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 357 /BC-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2024 của UBND thành phố Đông Hà)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Nghị quyết phê duyệt CTP/T/ Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Tổng số vốn còn lại chưa bố trí từ ngân sách thành phố đến hết năm 2024	Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025
				Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP		
	TỔNG CỘNG			2.801.441	1.458.330	1.343.111	530.598	331.905
I	VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP ĐOỊ			227.000	0	227.000	6.335	6.335
1	Trung tâm hành chính thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	204; 30/11/2023	227.000	0	227.000	6.335	6.335
II	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ QUỸ ĐẤT			2.574.441	1.458.330	1.116.111	524.263	325.570
1	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP			1.074.158	361.000	713.158	346.217	227.970
1.1	Trung tâm hành chính thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	204; 30/11/2023					65.000
1.2	Chính trang đô thị khu vực trung tâm thành phố	Ban QLDA ĐTXD	1204; 08/6/2022	100.000	0	100.000	64.930	40.000
1.3	Đường Lê Thành Tông (đoạn từ Hùng Vương đến Lê Lợi)	Ban QLDA ĐTXD	792; 22/4/2022	89.000	75.000	14.000	8.850	5.000
1.4	Xử lý các nút giao thông nguy hiểm, thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	180; 24/01/2022	22.000	0	22.000	14.637	7.000
1.5	Đường Trần Nguyễn Hân (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD	3526; 08/11/2021	226.210	150.000	76.210	50.410	35.000
1.6	Đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Tạ Quang Bửu đến Trần Nhật Duật)	Ban QLDA ĐTXD	206; 30/11/2023	15.000	0	15.000	5.270	2.970

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Nghị quyết phê duyệt CTD/ Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Tổng số vốn còn lại chưa bố trí từ ngân sách thành phố đến hết năm 2024	Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025
				Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP		
1.7	Hoàn thiện CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khốa Bảo	Ban QLDA DTXD	181; 24/01/2022	20.000	0	20.000	12.500	2.000
1.8	Hệ thống thoát nước khu vực trường THCS Phan Đình Phùng và Khu phố 2, phường 5	Ban QLDA DTXD	1138; 01/6/2022	56.200	20.000	36.200	11.550	5.000
1.9	Via hè và hệ thống thoát nước đường Lê Lợi	Ban QLDA DTXD	1288; 21/6/2022	21.750	16.000	5.750	2.250	1.500
1.10	Thoát nước khu dân cư và nâng cấp đường Nguyễn Thiện Thuật	Ban QLDA DTXD	310; 14/3/2023	8.000	0	8.000	2.000	1.500
1.11	Bãi đỗ xe và các hạng mục phụ trợ Trung tâm VHTT-TDĐT thành phố	Ban QLDA DTXD	1635; 29/5/2024	2.500	0	2.500	2.400	1.800
1.12	Khu thiết chế Văn hóa và Thể thao Phường 1 (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	1752; 12/6/2024	3.135	0	3.135	1.635	1.000
1.13	Xây dựng CSHT Khu dân cư hai bên đường Phạm Hồng Thái (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	2779; 31/12/2023	25.000		25.000	7.241	2.000
1.14	Đường Nguyễn Trãi nối dài (đoạn từ Quốc lộ 9 đến Trần Bình Trọng)	Ban QLDA DTXD	634; 06/4/2022	44.000	17.000	27.000	4.304	1.000
1.15	Đường Trần Quang Khải (đoạn từ Hàn Mặc Tử đến Lê Thánh Tông)	Ban QLDA DTXD	681; 08/4/2024	26.000	16.000	10.000	5.000	3.000
1.16	Via hè và hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt	Ban QLDA DTXD	255; 24/7/2022	23.050	18.000	5.050	2.050	1.200
1.17	Xây mới Nhà đa năng Trung tâm GDNN-GDCTX thành phố Đông Hà	Ban QLDA DTXD	2776; 31/12/2023	5.579	4.000	1.579	1.579	1.200
1.18	Nhà đa năng Trường Tiểu học Hàm Nghi	Ban QLDA DTXD	1363; 08/5/2024	5.579	0	5.579	3.579	2.800

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Nghị quyết phê duyệt CTPDT/ Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Tổng số vốn còn lại chưa bố trí từ ngân sách thành phố đến hết năm 2024	Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025
				Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP		
1.19	Đường Hàn Thuyên nối dài (đoạn từ đường Thạc Hân đến đường Phường 2 - Đông Lương - Đông Lễ)	Ban QLDA ĐTXD	695; 09/04/2024	5.200	0	5.200	3.800	2.500
1.20	Đầu tư, nâng cấp các trạm y tế trên địa bàn thành phố Đông Hà (Phường 2, Phường 4, phường Đông Giang, phường Đông Thanh)	Ban QLDA ĐTXD	2606; 14/12/2022	12.000	8.000	4.000	4.000	2.000
1.21	Đường nối Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Hữu Khiếu	Ban QLDA ĐTXD	109; 22/7/2020	3.342		3.342	1.865	1.000
1.22	Xây dựng CSHT khu dân cư phía Tây đường Khóa Bảo (giai đoạn 3)	Ban QLDA ĐTXD	2661; 23/11/2020	33.027		33.027	14.577	500
1.23	Hoàn thiện đường 47m và CSHT Khu tái định cư Bắc sông Hiếu	Trung tâm PTQĐ	2748; 26/12/2022	81.000	0	81.000	51.750	9.000
1.24	Giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ đầu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án chợ và khu phố chợ Phường 5	Trung tâm PTQĐ	1222; 10/6/2022	31.500	0	31.500	25.375	8.000
1.25	Các lô đất lẻ trong khu dân cư	Trung tâm PTQĐ	1518; 08/8/2023	2.152	0	2.152	652	500
1.26	Xây dựng CSHT Khu dân cư Đông Soi (giai đoạn 2)	Trung tâm PTQĐ	3074; 31/12/2020	19.351		19.351	3.535	300
1.27	Xây dựng CSHT Khu dân cư Đông Soi	Trung tâm PTQĐ	2440; 30/10/2015; 131;	21.009		21.009	2.226	400
1.28	Xây dựng CSHT mở rộng Khu dân cư đường Thanh Niên	Trung tâm PTQĐ	2594; 31/10/2019	35.950		35.950	1.700	1.500
1.29	Xây dựng CSHT khu tái định cư Phường 3, thành phố Đông Hà (giai đoạn 2)	Trung tâm PTQĐ	2737; 29/12/2023	28.000	25.000	3.000	1.300	800

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Nghị quyết phê duyệt CTĐT/ Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Tổng số vốn còn lại chưa bố trí từ ngân sách thành phố đến hết năm 2024	Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025
				Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP		
1.30	Xây dựng CSHT mở rộng khu dân cư đường Thanh Niên (giai đoạn 2)	Trung tâm PTQĐ	209; 30/11/2023	44.800	0	44.800	11.750	8.000
1.31	Xây dựng vỉa hè và hệ thống thoát nước đường Chi Lăng (đoạn từ giao với Quốc lộ 9 đến Nghĩa trang nhân dân Phường 4)	TT PTTCCN-KC&DVCI	2432; 27/8/2024	2.600	0	2.600	700	500
1.32	Nâng cấp, hoàn thiện bãi chôn lấp bãi rác thành phố Đông Hà	TT PTTCCN-KC&DVCI	2700; 29/12/2023	20.000	12.000	8.000	7.750	5.000
1.33	Hạ tầng thực hiện Đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Đông Hà giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030	VP HĐND&UBND	1694; 10/8/2022	14.826	0	14.826	2.726	1.500
1.34	Vùng trồng hoa chầu tập trung tại phường Đông Giang	Phòng KT	2745; 23/12/2022	13.004	0	13.004	8.274	4.500
1.35	CSHT Khu dân cư Đông Trường Sơn, Phường 3	UBND Phường 3	3589; 31/12/2021	4.200	0	4.200	1.857	1.000
1.36	Đường kiệt 120 Tôn Thất Thuuyết, Phường 5, thành phố Đông Hà	UBND Phường 5	1565; 14/8/2023	9.194	0	9.194	2.195	2.000
2	CÔNG TRÌNH VƯƠNNG MẮC GPMB, ĐÁ BỎ TRÍ VỐN QUA NHIỀU NĂM CHƯA HOÀN THÀNH			102.233	0	102.233	49.886	17.000
2.1	Đường Tuệ Tĩnh và CSHT khu dân cư hai bên tuyến	Ban QLDA DTXD	202; 30/11/2023	28.288	0	28.288	12.400	4.500
2.2	XD CSHT Khu dân cư đường Bà Triệu, phường 4	Ban QLDA DTXD	890; 24/4/2024	17.299	0	17.299	10.469	3.000
2.3	Xây dựng CSHT KDC khu phố 1A, phường Đông Lễ	Ban QLDA DTXD	2780; 31/12/2023	8.048		8.048	3.887	500
2.4	Đường nối từ Quốc lộ 9 đến đường Bà Triệu	Ban QLDA DTXD	583; 22/3/2024	4.896		4.896	2.027	500

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Nghị quyết phê duyệt CTD/ Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Tổng số vốn còn lại chưa bố trí từ ngân sách thành phố đến hết năm 2024	Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025
				Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP		
2.5	Đường Kẹp hai bên cầu vượt Đông Hà	Ban QLDA DTXD	3065; 29/10/2024	13.000	0	13.000	5.909	500
2.6	Đường quanh hồ Trung Chi, Phường 5	Ban QLDA DTXD	2516; 5/9/2024	4.312	0	4.312	2.812	2.000
2.7	Đường Đặng Trần Côn (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hàn Nghi)	Ban QLDA DTXD	2492; 04/9/2024	15.000	0	15.000	6.915	3.000
2.8	Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố tại Phường 4 (giai đoạn 1)	TT PTCN-KC&DVCI	177; 29/01/2024	11.390	0	11.390	5.467	3.000
3	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI			246.050	3.000	243.050	111.140	42.756
3.1	Hoàn thiện CSHT khu dân cư Phạm Hồng Thái	Ban QLDA DTXD	51; 23/7/2021	51.000	0	51.000	51.000	8.656
3.2	Xây mới nhà 02 tầng 06 phòng học và hoàn thiện sân vườn Trường Mầm non Hương Sen	Ban QLDA DTXD	220; 30/11/2023	7.000	0	7.000	7.000	6.000
3.3	Đường vào Khu phố Khe Lấp, Phường 3 (từ đường vào Nghĩa Trang Đông Lương đến Khu phố Khe Lấp)	Ban QLDA DTXD	94; 29/10/2021	15.000		15.000	960	2.000
3.4	Xây dựng CSHT Khu dân cư Phía Đông đường Lê Lợi (giai đoạn 1)	Ban QLDA DTXD	90; 29/10/2021	41.000		41.000	950	950
3.5	Xây dựng CSHT khu dân cư Vung Dục, phường Đông Giang	Ban QLDA DTXD	95; 29/10/2021	55.000		55.000	950	950
3.6	Đường Trường Chinh nối dài (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Chí Thanh)	Ban QLDA DTXD	179; 22/5/2023	9.500	3.000	6.500	5.350	2.000

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Nghị quyết phê duyệt CTĐT/ Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025	
				Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP		
3.7	Cải tạo nhà đa năng, nhà làm việc 2 tầng, nhà bảo vệ và lát sân vườn Trường Mầm non Hướng Dương	Ban QLDA BTEXD	268; 17/10/2024	4.000		4.000	3.000	
3.8	Xây dựng CSHT khu dân cư dãy 2 đường Khóa Bảo và đường Thành Cổ (giai đoạn 2)	Trung tâm PTQB	208; 30/11/2023	42.000	0	42.000	8.000	
3.9	Hoàn thiện các lô đất lẻ trong khu dân cư (giai đoạn 2)	Trung tâm PTQB	114; 24/12/2021	3.000	0	3.000	2.100	
3.10	Đầu tư, nâng cấp điện chiếu sáng một số tuyến đường trên địa bàn thành phố	Trung tâm PT CCN-KC&DVCI	253; 24/7/2024	1.450		1.450	1.000	
3.11	Đường Nguyễn Huy Tường, Phường 4	Trung tâm PT CCN-KC&DVCI	91; 29/10/2021	3.800		3.800	1.300	
3.12	Nâng cấp đường Hồ Quý Ly, phường Đông Thanh	Trung tâm PT CCN-KC&DVCI	92; 29/10/2021	8.600		8.600	2.800	
3.13	Hoàn thiện khu dân cư Cổ Hóa, phường Đông Lương	UBND phường Đông Lương	198; 30/11/2023	2.200	0	2.200	2.000	
3.14	Khu tăng gia sản xuất Ban Chi huy quân sự thành phố Đông Hà	Ban CHQS	269; 17/10/2024	2.500		2.500	2.000	
4	DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VEN BIỂN MIỀN TRUNG HƯỚNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG XANH VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ	UBND thành phố	2469; 27/10/2023	1.152.000	1.094.330	57.670	17.020	13.000

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Nghị quyết phê duyệt CTPDT/ Quyết định đầu tư dự án	Tổng mức đầu tư			Tổng số vốn còn lại chưa bố trí từ ngân sách thành phố đến hết năm 2024	Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025
				Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP		
5	VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ						1.000	
6	VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN THU ĐẤT GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC PHƯỜNG NĂM 2025						9.844	
7	VỐN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, GIAI ĐOẠN 2021-2025 NĂM 2025						3.000	
8	VỐN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ QUY HOẠCH						7.000	
9	VỐN QUYẾT TOÀN DỰ ÁN HOÀN THÀNH						4.000	

Đối với công trình Xây dựng mới Trụ sở Thành uỷ, Ủy ban MTTQVN thành phố sử dụng nguồn đầu tư giá trị sử dụng (đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án), sau khi được HĐND thành phố thông nhất bổ sung. Trước mắt sẽ đề xuất sử dụng 25.000 triệu đồng từ nguồn tăng thu sử dụng đất năm 2024 chuyển sang năm 2025 để thực hiện chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng